

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
	合计					2528	909	492	425		
	一、轨道交通（铁路、城轨、城市轨道共4项）					466.6	141.4	122.9	18.5		
1	江湛铁路（江门段）	建成	国铁I级	110	2014-2018	120.0	108.7	108.7	0.0	建成	
2	深茂铁路深圳至江门段（江门段）	新建	国铁I级	18.47	2019-2025	39.4	5.0	0.0	5.0	前期	按照省铁路建设统一工作部署调整
3	广州南沙港铁路江门段	新建	国铁I级	15.0	2016-2020	27.2	27.2	14.2	13.0	施工	
4	珠江肇铁路	新建	国铁I级	117	2020-2025	280.0	0.5	0.0	0.5	前期	
	二、高快速路					1059.4	479.8	246.1	241.4		
	（一）高速公路（含互通）（共13项）					780.9	302.6	142.7	168.0		
1	广中江高速江门段	建成	高速公路	28.4	2010-2016	70.1	17.2	17.23	0.0	建成	
2	江罗高速江门段	建成	高速公路	41.3	2013-2016	47.1	14.1	14.1	0.0	建成	
3	高明至恩平高速江门段	续建	高速公路	33.8	2015-2020	29.9	27.8208	23.8	4.0	建成	
4	中开高速江门段	续建	高速公路	85.6	2016-2020	122.8	107.7	41.0	66.7	施工	
5	中山至阳江高速开平至阳春段	续建	高速公路	40.8	2016-2020	66.5	60.065	18.1	42.0	施工	
6	银洲湖高速（原新会至高栏港高速）	新建	高速公路	53.7	2020-2025	93.88	1.0	0.1	9.0	前期	省发改、省财厅、省交通厅对项目立项、PPP入库意见不一致，影响项目推进。
7	广台高速开平至台山段	新建	高速公路	51.0	2020-2025	77.8	0	0.0	0.0	前期	根据省高速公路网规划（2018-2035年）（送审稿）
8	佛开高速三堡至水口段扩建	改扩建	高速公路	33.4 （不计入新增里程）	2017-2020	34.3	24.2	17.0	7.2	施工	
9	开阳高速江门段扩建	改扩建	高速公路	79.6（不计入新增里程）	2017-2022	75.6	37.4	11.4	26.0	施工	
10	江鹤高速扩建	改扩建	高速公路	19 （不计入新增里程）	2020-2022	28.0	5.0	0.024	5.0	前期	
11	香台高速（跨黄茅海通道）	新建	高速公路	30.0	2020-2025	60.2	8.05	0.0	8.1	前期	
12	西部沿海高速公路川岛互通	改扩建	高速互通	-	2020-2022	0.8	0.1	0.0	0.1	前期	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
13	南海至新会高速（原新台高速北延线）	新建	高速公路	49.3	2020-2025	74.0	0	0.0	0.0		新增
	<b>（二）快速路（共15项）</b>					<b>278.4</b>	<b>177.2</b>	<b>103.4</b>	<b>73.4</b>		
1	江门大道北及江门大道中蓬江段主道	建成	一级公路	31.7	2013-2016	36.4	5.6	5.6	0.0	建成	
2	江门大道中五邑路至三江段主辅道工程	续建	一级公路兼城市道路	15.4	2015-2019	48.64	48.64	40.64	8.0	施工	项目辅道用地未完成报批，征地拆迁进度滞后影响施工进度，导致未能按计划完成。
3	江门大道南（西线银鹭立交至崖门段）	新建/改扩建	一级公路兼城市快速路	43.1	2014-2021	43.3	29.72	16.72	13.0	施工	由于崖门段建设规模调整与征地拆迁难度大等原因，导致未能按计划完成。
4	江门大道南（东线省道S270线三江至南门大桥）	改扩建	一级公路	28.6	2018-2022	36.3	22.6	5.60	17.0	施工	由于项目建设规模调整与用地指标未落实等原因，导致未能按计划完成。
5	台山至开平快速路及龙山支线工程	新建	一级公路兼城市快速路	5.6	2016-2020	11.7	11.7	4.8	6.9	施工	按最新的立项批复调整
6	开平快速干线东线工程（开平市环城公路东环段工程）	建成	一级公路兼城市快速路	7.4	2015-2018	9.1	9.1	9.1	0.0	建成	
7	开平快速干线北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程）	新建	一级公路兼城市快速路	4.6	2016-2019	2.9113	2.9113	2.7	0.2	施工	
8	开平快速干线北线东延线二期工程（开平市环城公路北环东延线二期工程）	新建	一级公路兼城市快速路	2.3	2017-2019	1.1809	1.13	0.7	0.4	施工	
9	开平快速干线北线一期工程	新建	一级公路兼城市快速路	1.6	2017-2019	1.5079	1.5079	0.7	0.4	施工	
10	开平快速干线北线二期工程	新建	一级公路兼城市快速路	2.0	2020-2022	1.1	0.35	0.0	0.35	前期	项目分2期实施，第一期，计划2020年开工建设。
11	滨江大道鹤山延伸段（滨江路）	新建	一级公路兼城市快速路	2.9	2017-2019	7.6	5.8362	3.0	2.8	施工	
12	会港大道一期工程	新建	一级公路兼城市快速路	9.3	2018-2021	15.0	9.7242	2.52	7.2	施工	
13	南山路（江海路—五邑路）	改扩建	城市主干路	3.0	2015-2020	8.0757	8.38	4.28	4.1	施工	根据实际施工情况并结合工期，调整项目建设起始年限。
14	省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程	改扩建	一级公路兼城市快速路	11.75	2016-2021	19.0	18.9654	6.97	12.0	施工	
15	滨江快线（江侨路—南山路）	新建	城市快速路		2018-2022	36.7	1.0	0.05	1.0	前期	新增。 1. 受河道防洪报批影响，项目设计方案一直未能确定。适当调整项目建设起始年限。 2. 由于项目存在水利行政审批的不确定性，若今年未能获得行政审批，项目2019-2020年的投资计划将无法按目标完成。
	<b>三、国省干线公路（共39项）</b>					<b>477.0</b>	<b>83.7</b>	<b>41.9</b>	<b>42.5</b>		
1	国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程	新建	一级公路	13.2	2017-2020	10.3	8.5	6.0	2.5	施工	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
2	国道G325 鹤山址山至开平塘口段改建工程（原国道G325 开平市市区改线工程(月山至赤坎段)）	新建	一级公路	34.4	2019-2023	30.1	13.0	0.0	13.0	前期	
3	国道G325线养护管理示范路江门段	建成	一级公路	136.1	2014-2017	3.3	1.2	1.21	0.0	建成	
4	国道G325恩平段路面大修	建成	一级公路	5.0	2014-2017	0.3	0.2	0.2	0.0	建成	
5	国道 G240线台山大江至那金段改扩建工程	改扩建	一级公路	33.7	2016-2022	37	14.22	8.22	6.0	施工	立项批复
6	国道 G240那金至广海段改扩建工程	改扩建	一级公路	24.9	2016-2022	14.7	0.5	0.02	0.5	前期	工可测算
7	国道G240线新会会城至牛湾段改建工程	改建	一级公路	42.4	2019-2023	40.6	2.5	0	2.5	前期	
8	国道G240西部沿海高速南北出口至广海湾段扩建工程	改扩建	一级公路	7.8	2020-2023	2.5	0.2	0.03	0.2	前期	
9	省道S270线新会三和路口至金牛头桥段路面改造	建成	一级公路	8.4	2015-2016	2.1	2.1	2.10	0.0	建成	
10	省道S270古港线新会三江段路面改造工程	建成	一级公路	4.1	2013-2016	0.38	0.38	0.38	0.0	建成	三江至大洞桥段已于2016年1月建成通车，已完成投资3800万元。剩余1.16公里路段纳入广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主辅道工程施工。
11	省道S270线鹤城至杜阮改扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）	改扩建	一级公路	7.4	2018-2020	8.5	5.1	1.10	4.0	前期	
12	省道S270古港线新会城区段改线工程	新建	一级公路	7.5	2014-2021	4.1	2.00	1.34	0.7	施工	K0+741.081~K5+700段已建成通车，剩余2.5公里路段由于用地问题未解决，影响施工进度。
13	省道S270线虎坑大桥扩建工程	建成	一级公路	1.4	2017-2018	1.0	1.0	1.0	0.0	建成	
14	省道S271新崖线新会区小冈大桥扩建工程	建成	一级公路	1.4	2014-2017	1.0	0.3	0.3	0.0	建成	
15	省道S271新崖线路面改造工程（（K1+655~K4+300、K8+900~K11+088））（（南坦桥至梅冈立交段、岭头立交至崔华根桥段））	改扩建	一级公路	4.2	2019-2022	0.93	0.40	0.0	0.4	前期	由于S271线项目建设路段车流量非常大，交通十分拥堵，目前动工建设时机未成熟。拟考虑广佛江快速通道银鹭立交至小冈大桥段在2018年底建成通车后，才施工路面改造工程。
16	省道S272线新会睦洲渡口至九村段路面改造	建成	三级公路	7.9	2015-2017	0.2	0.1	0.1	0.0	建成	
18	省道S273高铜线公益至板岗段路改造工程	改扩建	二级公路	17.8	2019-2020	0.5	0.5	0.0	0.5	前期	
19	省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程	改扩建	一级公路	4.1	2016-2020	0.91	2.4	2.4	0.0	建成	
20	省道S274稔广线开平市市区段改线工程（环城公路西环段）	改扩建	一级公路	6.1	2015-2019	9.9	8.3	8.1	0.2	施工	
21	省道S275百大线马驹咀至大担路段路面改造工程	改扩建	二级公路	7.0	2019-2020	0.2	0.2	0.0	0.2	前期	
22	省道S367冲恩线台山冲葵至恩平恩城段路面大修工程（开平段K36+945~K53+386）	大修	二级公路	16.4	2015-2016	0.4	0.2	0.0	0.2	建成	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资(亿元)	十三五投资(亿元)	2016-2018年累计完成投资(亿元)	2019-2020年投资(亿元)	目前建设阶段	建设时序调整原因
23	省道534开平市塘口至赤坎段改线一期工程（原旅游大道）	新建	一级公路	4.0	2020-2022	4.0	1.0	0.0	1.0	前期	项目正进行立项工作，预计2020年开工建设。
24	S273开平水口至台山大江段（陈宜禧北延线）	新建	一级公路	9.20	2017-2025	9.77	0.50	0.05	0.5	前期	
25	省道S274线开平杜冈段扩建工程	扩建	一级公路	1.1	2019-2020	0.4	0.4	0.0	0.4	前期	
26	国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程	新建	城市次干路	26.4	2017-2019	10.3	10.3	6.00	4.3	施工	
27	国道240保台线端芬至广海段路面改造工程	路面改造	二级	17	2018-2020	0.9865	0.9865	0.002	0.9865	前期	
28	建设路改扩建工程（省道272肇珠线江沙路改扩建工程）	改扩建	一级	5	2019-2024	19.82	0.8	0	0.8	前期	
29	省道S270古港线K51+486~K63+484段路面改造工程	路面改造	一级公路	12	2018-2020	1.2	1.2	0.00	1.2	前期	
30	国道325线K151+156-K156+900路面改造工程	路面改造	一级公路	5.9	2018-2021	0.5	0.5	0.00	0.5	前期	
31	省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程	建成	一、二级公路	25.48	2016-2020	1.74	1.74	1.74	0.0	建成	
32	省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程	路面改造	二级公路	9.4	2016-2020	0.43457	0.43457		0.4	前期	
33	省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程	建成	一、二级公路	12.6	2016-2018	0.3716	0.3716	0.36	0.0	建成	
34	省道S274线开平朗畔至杜溪段路面改造工程	建成	一级公路	12.8	2016-2020	0.6792	0.6792	0.68	0.0	建成	
35	省道S369线恩平朗底至双悦段路面改造工程	建成	三级公路	11	2016-2018	0.2086	0.2086	0.20	0.0	建成	
36	省道S273线台山东方桥至四九镇洞美工业园改建工程	改扩建	一级公路	2.47	2018-2019	0.793	0.793	0.36	0.4	前期	
37	省滨海公路江门段（主线）	新建、改扩建	二级公路	158.00	2020-2025	132.5	0.5	0.00	0.5	前期	
38	省道S270古港线子绵村至贯溪段路面改造工程	路面改造	一级公路	12.00	2019-2021	1.2	0.5	0.00	0.5	前期	
39	省道S273高铜线水步大道至东郊路段改扩建工程	改扩建	一级公路兼城市道路	8.30	2020-2023	10.26	0.2	0.00	0.2	前期	
	<b>四、县（乡）道及重要联系道路（共81项）</b>					<b>371.8</b>	<b>125.5</b>	<b>41.1</b>	<b>84.1</b>		
1	礼睦路扩建	改扩建	一级公路	6.6	2015-2020	2.3	1.4	0.5	0.9	施工	
2	新中一级公路新建工程	续建	一级公路	19.1	2009-2022	12.9	0.76	0.65	0.1	施工	项目三江至大鳌大桥段已建成通车，正在开展大鳌大桥引道至圩镇段建设，由于磨刀门水道航道等级由提高，陆泉沙大桥标高抬高后不能与中山古神公路对接，且中
3	县道X542线新会七堡大桥扩建工程	改扩建	一级公路	2.4	2014-2017	1.3	0.64	0.64	0.0	建成	
4	胜利南路至珠海干线公路	新建	一级公路	41.0	2020-2024	40.50	0.20	0.0	0.2	前期	十三五期间主要开展前期工作。

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
5	国道G325至S270连接线工程（一期）	建成	一级公路	3.1	2015-2017	0.97	0.70	0.7	0.0	建成	
6	国道G325至S270连接线工程（二期）	新建	一级公路	1.2	2019-2020	0.2	0.2	0.1	0.1	前期	
7	省道S272至广珠铁路鹤山站连接线工程	新建	一级公路	3.7	2017-2019	1.5	1.5	1.1	0.4	施工	
8	省道 S384大泽至共和段改建工程（原名：县道 X561大圣线（大泽至共和段）扩建工程）	改扩建	一级公路	8.0	2018-2021	6.4	5.45	2.15	3.3	施工	结合实际情况调整建设计划。
9	乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（一期）	建成	一级公路	4.5		1.1	1.1	1.1	0.0	建成	
10	乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（二期）	改扩建	一级公路	2.6	2018-2020	1.8	1.8	1.27	0.5	施工	
11	开平市县道桥牛线（X557）改线工程	新建	一级公路	5.1	2019-2021	6.3	2.0	0.4	1.2	前期	项目分2期实施，第一期正进行施工招标工作，计划2019年开工建设。
13	大广海湾区广海湾作业区疏港公路工程	新建	一级公路	14.2	2020-2023	19.3	0.5	0.0	0.5	前期	
14	深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程	新建	一级公路	1.3	2017-2020	0.4	0.4	0.40	0.0	建成	
15	深茂铁路台山站疏客道路工程	新建	一级公路	1.0	2017-2020	0.2	0.2	0.2	0.0	建成	
16	台山碧桂园至三合颐和温泉城连接道路工程	新建	一级公路	4.3	2019-2021	2.5	1.78	1.0	0.8	前期	
17	广海湾长沙湾至烽火角道路建设	新建	二级公路	7.1	2019-2020	2.3	2.1	0.3	1.8	前期	待复工
18	县道X559君堂大桥改建工程	改扩建	二级公路	0.3	2018-2020	0.36	0.36	0.15	0.2	施工	省道S297线（原县道 X559 线）君堂大桥危桥改建工程
20	乡道Y577线福坪桥改建工程	建成	三级公路	0.1	2016-2017	0.07	0.07	0.1	0.0	建成	
21	乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程	改扩建	三级公路	7.8	2018-2020	0.3	0.3	0.0	0.3	施工	
22	乡道Y582线圣六线路面改造工程	建成	三级公路	4.7	2016-2017	0.2	0.2	0.2	0.0	建成	
23	横东线改建工程	改扩建	三级公路	17.7	2019-2022	0.6	0.2	0.0	0.2	前期	升级为省道S533
24	开阳高速月山互通连接线工程	新建	一级公路兼城市道路	4.5	2018-2020	3.0	3.0	0.0	3.0	前期	
25	侨顺路	新建	一级公路兼城市快速路	1.4	2016-2020	2.3	0.6	0.0	0.6	前期	
26	北环路（建设路—西环路段）（新名：江侨路）	改扩建	城市主干道兼快速路	1.2	2017-2020	1.7	1.7	1.35	0.35	施工	
27	新南路西延线(江沙路-江肇高速出入口)	改扩建	一级公路兼城市道路	4.7	2019-2020	4.0	4.0	0.0	4.0	前期	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
28	天沙河路二期（新南路—丰盛大道）	新建	一级公路兼城市道路	2.1	2019-2020	3.8	1.8	0.0	1.8	前期	
29	滨江新城G240与G94公路连接线（滨江大道—金桐路）	新建	一级公路兼城市道路	8.4	2019-2020	9.6	9.6	0.0	9.6	前期	
32	甘棠路（江北路—发展大道）	新建	城市主干道兼快速路	1.8	2018-2021	3.78	3.244	0.844	2.4	施工	根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限。
33	发展大道东延线（港口路—海傍路）	新建	一级公路兼城市道路	1.1	2020-2022	1.2	0.50	0.05	0.4	前期	（与发展大桥合并）
34	篁庄大道西延线	建成	城市主干路	2.6	2015-2016	3.5	1.56	1.56	0.0	建成	
35	迎宾西路（原杜阮南路）	建成	城市主干道兼快速路	10.4	2013-2018	15.5	13.2	13.2	0.0	建成	根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限。
36	杜阮北一路	建成	城市主干道兼快速路	4.6	2015-2017	5.1	4.981	4.981	0.0	建成	根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限。
40	金桐路	新建	一级公路兼城市道路	5.3	2019-2020	4.0	4.0	0.0	4.0	施工	
41	堡莲路	新建	一级公路兼城市道路	4.5	2019-2020	3.0	3.0	0.0	3.0	施工	
42	三堡六路	新建	一级公路兼城市道路	1.6	2019-2020	0.7	0.7	0.0	0.7	前期	
43	潮连大道升级改造	建成	城市主干道	3.8	2015-2018	1.0	0.8968	0.8968	0.0	建成	根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限。
44	潮连嘉和路	建成	一级公路兼城市快速路	0.81	2015-2018	0.74	0.74	0.3	0.4	建成	
45	一行路（龙溪路—连海路）	改扩建	一级公路兼城市道路	1.6	2018-2020	5.46	5.42	0.32	5.10	前期	
47	连海路（五邑路—金瓯路段）改造工程	改扩建	一级公路兼城市道路	1.6	2018-2020	3.83	3.83	0.2	3.6	施工	
48	连海路（新港路—南环路）一期工程	建成	城市主干路	1.7	2015-2017	4.41	3.03	3.03	0.0	建成	
49	江睦路（云沁路—省道S272）	改扩建	一级公路兼城市道路	2.5	2018-2020	4.97	4.97	0.2	4.8	前期	
50	新港路（南山路—连海路）	改扩建	一级公路兼城市道路	1	2017-2019	1	1	0.0	1.0	前期	
51	深茂铁路开平站配套道路工程（含深茂铁路开平站连接线工程）	改扩建	一级公路兼城市道路	配套广场面积6.14hm <sup>2</sup> ，道路工程路线总长2.393km，其中：一级公路1.227km，二级公路1.166km。	2015-2017	1.6	1.6	0.6	1.0	建成	
52	省道S273线与广海湾工业园区连接线工程	改扩建	一级公路兼城市道路	7.1	2019-2020	2.3	2.3	0.0	2.3	前期	待复工
53	台山市工业大道东段及产业转移园园区配套道路	改扩建	一级公路兼城市道路	4.2	2019-2022	0.2	0.2	0.0	0.2	前期	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资(亿元)	十三五投资(亿元)	2016-2018年累计完成投资(亿元)	2019-2020年投资(亿元)	目前建设阶段	建设时序调整原因
54	续建开阳高速公路恩城立交地方连接线工程（恩平大道一期）	建成	一级公路兼城市道路	2.7	2014-2017	0.9	0.9	0.0	0.9	建成	
55	恩平市高铁客运站场路新建工程（恩平市高铁客运站场快速路）	新建	一级公路	5.0	2018-2020	3.1	3.1	0.5	2.6	施工	
56	开平市赤坎古镇大道工程（原开平市乡道赤五线（Y818）该线工程（赤坎镇凤凰大道））	扩建	一级公路	2.9	2019-2021	1.5	0.5	0.0	0.5	前期	
57	省道S365麻阳线至广海渔港公路建设工程	改扩建	一级公路	3.2	2016-2025	0.39	0.13	0.0	0.1	前期	
58	省道高铜线S273与省道冲恩线S367连接线加宽扩建工程	改扩建	三级公路	6	2019-2020	0.12	0.12	0.0	0.1	前期	
59	省道高铜线S273与冲葵华基五金工业开发区连接线新建工程	新建	一级公路	0.5	2017-2019	0.06	0.024	0.0	0.024	前期	
60	和顺南路（S270(老围)至X561（宋屋）二期）	新建	一级公路	3.00	2019-2021	0.9	0.70	0.0	0.7	前期	
61	富强北路（S270(杜屋)至X561（炮台顶）连接线二期）	新建	一级公路	0.80	2019-2021	0.2	0.16	0.0	0.2	前期	
62	新会区睦洲南镇大桥工程	新建	二级公路	2.585	2020-2025	3.0	0.2	0.0	0.2	前期	
63	新会区沙堆至罗坑公路	新建	一级公路	42	2020-2025	49.0	0.1	0.0	0.1	前期	
64	发展大桥或隧道	新建			2020-2022		0.3	0.0	0.3	前期	
65	双蒲线（Y094）K0+000-K2+956、K6+614-K7+100段路面大修工程	建成	三级公路	3.44	2018-2020	0.06	0.06	0.06	0.0	建成	
66	白沙大道西（白沙桥~新峰路）路面大修工程（乡道Y101龙湾路（K0+000-K0+918、K1+315-K3+175）改造）	建成			2018-2020	0.45	0.45	0.45	0.0	建成	
67	开平市县道561线路面改造工程（K58+370~K63+605）		二级公路	5.24	2018-2020	0.20	0.20	0.2	0.0	建成	
68	江门市会木路（白沙大道西-江杜东路）扩建工程新会段	改扩建			2018-2020	2.03	0.4742	0.0	0.5	前期	
69	乡道Y014线双水子声洲桥至木江村路段路面改造工程	路面改造	二级公路	3.84	2018-2020	0.629	0.629	0.20	0.4	施工	
70	恩平市下穿深茂铁路高龙大桥、大槐大桥、车坪大桥新建公路工程	建成			2017-2018	0.2746	0.2746	0.27	0.0	建成	
71	乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座桥梁改建工程	改扩建			2018-2019	0.33	0.33	0.2	0.1	施工	

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
72	国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程	新建	一级公路	1.6	2019-2019	0.9	0.9	0.0	0.9	前期	
73	台山市四九至水步新建公路工程	改扩建	一级公路	16.5	2020-2023	11.8	0.5	0.10	0.4	前期	
74	中开高速大江出口至陈宜禧路连接线新建公路工程	新建	一级公路	1.8	2020-2022	1.0	0.3	0.00	0.3	前期	
75	潮连大道升级改造。	改造			2018-2021	4.3	3.5	0.00	3.5	前期	
76	人才岛市政道路建设工程	新建			2018-2021	4.57	3.0	0.00	3.0	前期	
77	连荷路改建工程。	新建			2018-2021	1.47	1.0	0.00	1.0	前期	
78	振兴大道	新建			2018-2021	8	5.5	0.00	5.5	前期	
79	潮中路	新建			2018-2020	2	2.0	0.00	2.0	前期	
80	新美大道（G325国道-潭江大道）新建道路工程	新建			2018-2019	2	2	0.75	1.3	施工	
81	台山市县道X531台山汽车总站至芦霞段改建工程	改扩建	一级公路	12.5	2019-2023	4.4	0.5	0.00	0.5	前期	
	港口、航道建设										
	（一）港口码头（共16项）										
1	江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级码头工程	新建	5万吨级泊位1个、2万吨级杂货泊位1个		2019-2023	11.8	1.0	0.0	1.0	前期	防波堤工程有部分区域不符合海洋部门的用海规划，项目的工可无法完成审查
2	江门LNG项目	新建	1个17.7万立方LNG接卸泊位和1个4万立方LNG储运泊位。		2019-2025	7.0	1.0	0.0	1.0	前期	
3	江门港主城港区江海作业区高新区公共码头工程	新建	建设11个3000DWT泊位，岸线长1.3km		2015-2019	12.0	12	10.5	1.5	施工	
4	山咀车渡船兼顾货运码头	新建	建设1个500吨车渡船泊位及2个500吨货运泊位，码头及引桥面积3600m²		2017-2022	0.52	0.3	0.0	0.3	前期	完成工可初稿

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
5	台山市山咀码头及防波堤扩建工程	新建		建设 3个客轮泊位及 136.4米防波堤, 码头面积约2100m <sup>2</sup>	2017-2022	0.3	0.5	0.0	0.2	前期	完成工可初稿
6	台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程	新建		改建3个客轮泊位, 新建下川独湾码头候船大楼及停车场, 码头面积约1400m <sup>2</sup> , 停车平台面积约8400m <sup>2</sup> , 候船楼面积约4000m <sup>2</sup>	2017-2020	1.3	0.6	0.4	0.2	施工	防波堤改建工程已基本完成主体工程。
7	上川车渡船兼顾货运码头	新建		建设 1个 500吨车渡船泊位及 1个500吨货运泊位, 码头面积约2000m <sup>2</sup>	2018-2022	0.48	0.2	0.0	0.2	施工	完成工可初稿
8	下川车渡船兼顾货运码头	新建		建设 1个 500吨车渡船泊位及 1个500吨货运泊位, 码头面积约2000m <sup>2</sup>	2018-2022	0.48	0.2	0.0	0.2	前期	完成工可初稿
9	台山市赤溪镇黄茅田码头	新建		新建2个300吨级的客货运泊位。	2017-2020	0.1	0.1	0.0	0.1	前期	目处于选择设计单位阶段, 下一步选定设计单位后开展方案设计。
10	赤溪镇大襟岛北环码头	新建		新建2个300吨级的客货运泊位。	2017-2020	0.1	0.1	0.0	0.1	前期	处于选择设计单位阶段, 下一步选定设计单位后开展方案设计。
11	高宝隆物流基地码头工程	续建/改造		新建2个5000吨级多用途泊位, 改造1个3000吨级泊位	2014-2022	1.7	0.41	0.41	0.0	施工	该项目已完成上游一个5000吨级泊位和原3000吨级泊位改造。下游一个5000吨级泊位受后方土地权属关系影响, 未能动工。
12	嘉洋矿物材料精细加工项目配套码头工程	新建		2个1万吨级泊位(结构按2万吨预留)及1个1000吨级内泊位	2017-2022	1.0	0.5	0.3	0.2	施工	该项目已于2017年上半年正式开工建设, 目前已完成钢栈桥建设及部分桩基施工, 已完成投资3000万元, 下一步将继续推进项目建设。
13	亚太纸业项目配套码头工程	建成		新建1个5000吨级多用途泊位, 1个5000吨级煤炭泊位	2012-2022	2.3	0.45	0.45	0.0	施工	该项目共建3个5000吨级泊位, 目前已完成2个5000吨级泊位, 已完成投资1.25亿元。另一个5000吨级泊位需根据后方厂区的扩建计划再建。
14	新会港区博元实业多用途码头工程	新建		3个1000吨级多用途泊位	2019-2022	3.0	1.0	0.02	1.0	前期	正开展方案设计工作, 工作进度较原计划滞后。
15	北陡镇5000吨级货运码头	新建		建设一个自用的5000吨码头(设一个泊位)	2016-2021	0.8	0.5	0.1	0.4	前期	
16	江门港开平港区奔达纺织配套码头工程	改扩建		2个1000吨级通用泊位, 泊位总长为124米, 码头面宽14米, 设计年吞量为80万吨。	2015-2017	0.2	0.2	0.2	0.0	建成	
	(二) 航道整治(共5项)					56.2	12.4	3.6	8.8		
1	那扶河及镇海湾出海航道整治项目	建成		44.5公里, 3千吨级航道	2015-2017	3.71	3.71	2.4	1.3	建成	已完成疏浚、清礁、航标等主体工程

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
2	崖门出海航道二期工程（原名：崖门万吨级航道整治工程）	新建		67.5公里，1万吨级船舶全潮单向通航。	2019-2022	21.0	6.26	0.06	6.2	前期	根据评审意见，“崖门万吨级航道整治工程”名称改为“崖门出海航道二期工程”。省航道事务中心负责开展本项目前期工作。目前工可已上报省交通运输厅，待审核后报省发改委办理立项手续。2019年计划完成立项及设计工作，2020年开工。2019年投资前期费用约0.2亿，2020年开工并投入6亿
3.1	广海湾港区广海湾作业区防波堤	新建		东防波堤1380米、西防波堤1687米，防波堤口门宽350米；拦沙堤6571米	2019-2021	24.0				前期	防波堤工程有部分区域不符合海洋部门的用海规划，项目工可无法完成审查
3.2	广海湾港区广海湾作业区进港航道工程	新建		通航2万吨级杂货船航道7.6km（同时可满足5万吨级散货船减载乘潮通航，减载吃水不大于9.8米），通航宽度155米，底	2019-2021	6.1	1.0	0.0	1.0		
4	台山市川岛镇下川独湾码头防波堤工程	新建		防波堤总长218.3m	2016-2019	0.4	0.4	0.33	0.1	施工	
5	台山市烽火角区域性避风锚地建设项目	新建			2016-2018	0.89	1.00	0.86	0.1	施工	
六、枢纽站场						53.76	47.60	23.54	24.0		
（一）综合客运枢纽（衔接两种对外交通方式）（共2项）						36.3	35.5	21.0	14.4		
1	珠西综合交通枢纽江门站	新建	一级站	占地4万平方米	2017-2020	35.3	34.97	20.5	14.4	施工	
2	江海综合客运枢纽	建成		占地28571平方米，其中所属汽车客运站二级。	2013-2018	1.0	0.5	0.5	0.0	建成	
（二）等级汽车客运站（共4项）						1.65	0.8	0.2	0.6		
1	司前汽车客运站	新建	二级站	占地10000平方米	2019-2022	0.2	0.1	0	0.1	前期	业主单位已通过土地拍卖获得土地使用权，目前已完成三通一平、迁建排水河和地质勘察等工作，规划设计方案已报规划部门审批，已完成投资约700万元。由于土地权属、改河用地及规划部门多次要求修改设计方案等原因，未能动工建设。
2	广海湾客运站	建成	三级站	占地10000平方米	2016-2020	0.2	0.2	0	0.2	建成	现站名：台山市广海镇汽车客运站。
3	斗山客运站	建成	五级站	100亩	2016-2020	0.2	0.2	0.2	0	建成	
4	恩平新车站	新建	一级站		2019-2022	0.65	0.3		0.3	前期	
（三）物流站场（共3项）						15.1	10.8	2.3	8.5		

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

序号	项目名称	属性	技术等级	建设规模	建设时序	总投资 (亿元)	十三五 投资(亿 元)	2016-2018 年累计完成 投资(亿 元)	2019-2020年 投资(亿元)	目前建 设阶段	建设时序调整原因
1	江门北站综合货运枢纽	新建		占地100000平方米，配套一级 货运站	2018-2021	12.5	9.8	2.3	7.5	施工	一期工程完工
2	棠下物流中心(含快递物流中心)	新建		占地150000，其中配套二级货 运站	2019-2020	0.5	0.5	0	0.5	前期	
3	广珠铁路江门站物流中心	新建		占地213000，其中配套一级货 运站	2019-2020	0.5	0.5	0	0.5	前期	
	<b>(四) 公交枢纽站 (共3项)</b>					<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.4</b>		
1	江门站公交枢纽站	新建	枢纽站	占地32000平方 米	2016-2020	0.2	0.2	0.0	0.2	施工	该项目纳入珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程施工
2	滨江新城启动区公交枢纽站	新建	枢纽站	占地8000平方米	2016-2020	0.2	0.2	0.0	0.2	前期	
3	江门市高新区公交枢纽站	新建	枢纽站	占地10000平方 米	2019-2022	0.15	0.15	0.0	0.05	前期	