

**江门市医疗保障局 2022 年
办公场所装修修缮项目
绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目的设立背景和立项依据

根据我局下属事业单位江门市医疗保障事业管理中心（下称“市医保中心”）单位职责和日常监管需求，根据《关于调剂安排市医保局和市医保中心办公场地的请示》（江财资〔2022〕10号），为了做好业务交接过渡，使医保经办中心能正常运转起来，保障人民群众的基本医保服务需求，按照要求申报相关预算资金。

（二）项目预算安排和使用情况

经报请市政府同意，批准市医保中心的服务大厅及工作人员办公场所，位于广东省江门市蓬江区建设三路10号楼宇第一层及第七层（江财资〔2022〕10号）。2022年办公场所装修修缮项目经费预算为200万元，实际支出金额175.1万元，主要用于装修工程及工程设计、监理、造价咨询、施工图设计文件审查、室内环境质量检测费用的支出。

（三）预期绩效目标及实现情况

医疗保障经办服务直接面向广大参保群众，通过相关财政资金的投入，有利于加快推进做好市、区两级医保经办机构筹建工作，确保经办业务平稳有序过渡，提高服务能力和水平，提高群众对政府医疗保障工作的满意度和认可度。实现预期绩效目标，费用支出控制在合理范围内，业务持续开展。

二、项目组织实施情况

（一）资金管理情况。

市医保中心2022年办公场所装修修缮项目预算下达经费200万元，实际支出金额175.1万元，资金到位率100%，预算支

出完成率 87.55%。市医保中心严格执行地方财政项目资金管理规定，全部纳入“数字政府”公共财政综合管理平台，所有预算拨款均通过国库账户划拨，资金支付直接通过“数字政府”公共财政综合管理平台进行会计核算，项目资金都进行专户核算，确保专款专用。资金支出都符合项目实施使用范围，严格执行收支两条线，没有截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）项目管理情况

2022 年办公场所装修修缮项目资金项目是由市医保中心负责具体实施，包括统筹协调整个项目实施过程与项目经费核算管理。项目实施严格按照相关政府采购程序开展，确保政府采购项目程序合法、公平、公正、公开。项目资金对口责任部门对项目进行全程的跟踪监督，做好项目验收工作。

三、项目绩效情况

绩效指标 1：办公设备到位率 $\geq 95\%$ ；

绩效指标 2：人均基本办公用房面积 27.43 平方米，达标情况符合相关规定；

绩效指标 3：采购成本控制率 $\pm 10\%$ ；

绩效指标 4：资金支付及时，在规定时间内支付；

绩效指标 5：费用支出标准控制：按规定支付；

针对市医保中心办公场所装修工程绩效指标，对费用支出严格执行财务制度，确保费用支出控制在合理范围内。按照市政府工作会议纪要（〔2021〕13 号）会议纪要，力争 2021 年 12 月中旬完成市区两级医保经办职能交接工作，在办公场所装修工程竣工后，市医保中心搬迁至新办公场所办公，确保本市医保经办

业务持续开展。

四、项目主要做法和经验

一是重视财政支出绩效自评工作，从人员安排、技术配备等方面都给予充分保障，安排专人指导项目实施单位绩效自评工作，收集、审核、汇总、评价基础数据和佐证材料，撰写绩效评价自评报告，确保项目经费的使用取得显著的成效。

二是项目工程设计、监理、造价咨询、施工图设计文件审查、室内环境质量检测等服务项目都厌恶按照相关政府采购制度执行。

三是 2022 年办公场所装修修缮项目资金绩效目标明确、自评表填写规范，无错填、漏填等情况，自评报告相关内容与绩效目标申报材料相符，数据正确，无弄虚作假现象。

五、存在问题及建议

该项目在中央巡视、市委巡察、及各级审计和财政监督中暂未发现问题的情况。

六、项目自评结论及得分

综上所述，2022 年办公场所装修修缮项目绩效自评为“优”。