

项目绩效自评指标评分表（大型修缮）

填报单位名称：江门市投资促进局（一级）

金额单位：万元

基本情况	项目名称		大型修缮	评价年度	2024		评价金额	79.15			
	联系人		黄瑞林	联系电话	3507953		联系邮箱	jmszftzcjzx@jiangmen.gov.cn			
	实施文件依据		佐证1：江投促函[2023]21号关于申请办理江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程立项的函 佐证2：江发改投审[2023]6号关于江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程的批复				项目级次	一级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	79.15								
		实际分配下达	市本级	166.06	转移支付至下级						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	166.06	转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标	市人民政府投资促进中心对蓬江区建设三路8号（公路大厦）三层办公楼进行大型装修修缮，实现办公楼正常安全投促使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，树立招商部门优质服务新形象。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标，已对蓬江区建设三路8号（公路大厦）三层办公楼进行了大型装修修缮，实现了办公楼正常安全投入使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，树立了招商部门优质服务新形象。					
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	立项管理	12	论证决策规范性	12			12	/	1.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得6分； 2.项目按规定的程序申请设立的，得3分； 3.审批文件、材料符合要求，得3分。	佐证1：江投促函[2023]21号关于申请办理江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程立项的函 佐证2：江发改投审[2023]6号关于江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程的批复 佐证3：江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程事前评估报告 佐证4：江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程可行性研究报告 佐证5：关于江门市政府投资促进中心装修修缮工程申请立项事宜的复函

		事项管理	8	监管有效性	8			8	/	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。	此项目资金不属于2024年江门市市级财政专项资金管理目录内的专项资金，无需开展专项资金监督检查。 佐证6：2024年江门市市级财政专项资金管理目录
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/ 指标总数	完成装修面积（平方米）	各项指标权重=40/ 指标总数	1472.7平方米	1472.7平方米	13.33	/	1.定量指标： 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。	佐证7：单位（子单位）竣工验收报告（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程）
		质量指标		工程一次验收合格率（%）		100%	100%	13.33	/		佐证7：单位（子单位）竣工验收报告（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程） 佐证8：江建消验字[2024]9号-特殊建设工程消防验收意见书（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程） 佐证9：江联验（江）字[2024]109号-江门市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程）
		时效指标		/		/	/	/	/		/
		成本指标		工程成本控制		控制在预算内	“全部达成预期指标”、完成比例100%	13.33	/		佐证10：江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程2024年预算及支付情况表
		经济效益指标		/		/	/	/	/		/

效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数	重大安全事故控制数（宗）	各项指标权重=40/指标 总数	0宗	0宗	13.33	/	2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	佐证7：单位（子单位）竣工验收报告（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程） 佐证8：江建消验字[2024]9号-特殊建设工程消防验收意见书（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程） 佐证9：江联验（江）字[2024]109号-江门市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书（江门市人民政府投资促进中心装修修缮工程）
				功能完善情况		良好	“全部达成预期指标”、完成比例100%	13.33			佐证11：江门市投资促进局、江门市招商中心平面布局图纸 佐证材料12：功能区域图片
		生态效益指标		/		/	/	/			/
		可持续影响指标		/		/	/	/			/
		满意度指标		获得接待对象满意度（%）		≥90%	≥90%	13.33			佐证13：市投资促进局获得香港中小企业促进会服务满意的感谢信
合计：	100		100		100			100			

一、资金使用绩效: (一) 资金支出情况 2024年一级项目大型修缮年初预算数79.15万元，年底为加快大型修缮工程支付进度，防范岁末年初可能出现的维稳风险，结合2024年招商引资专项经费支出情况，申请从招商引资专项经费预算指标中调整86.91万元用于支付工程款项，实际支出金额合计166.06万元。 (二) 资金完成绩效目标情况 2024年一级项目大型修缮设置的产出和效益指标共6项，全部达标。市招商中心（原市人民政府投资促进中心）联合各参建单位，加紧施工组织和实施，全力推进工程项目，保证按工期完成相关土建和装修工程，加强组织协调，实行交叉作业，没有出现重大安全事故，保证设施设备的安装能够及时完成，项目总计完成1472.7平方米装修工程，工程成本都控制在预算之内，该项目于2024年4月通过验收，2024年5月交市投资促进局、市招商中心使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，树立了招商部门优质服务新形象。 (三) 资金分用途使用成效 1.（代建）建设单位管理费：为组织和管理工程建设、合理调配建设资源等发挥重要作用，保障了工程顺利推进。 2.全过程造价咨询费：通过全过程的造价管理，减少前后不同阶段之间的信息流通不畅和协调问题，从而增强项目控制能力。 3.施工费：保障工程顺利完成。 4.办公家具采购费用：保障江门市投资促进局、江门市招商中心进驻后顺利办公需求。 5.监理费：确保工程建设质量和安全，提高工程建设水平。 (四) 其他情况说明 无。	含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题: 由于财政情况困难，导致工程进度款项支出存在滞后性。	
三、改进意见: 加强与市财政局、市建管中心以及相关施工单位的沟通协调，及时根据进度向市财政局请款支出。	含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金: 一级项目大型修缮属于其他特定目标类项目，非专项资金。	仅专项资金需填报