台山市农村生活污水治理攻坚行动方案

台山市水利局

2022 年 6 月

台山市农村生活污水治理攻坚行动方案

为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院及省委、省政府的一系列工作部署，梯次推进农村生活污水治理，着力提高治理成效，切实改善农村生态环境质量，加快建设美丽宜居乡村，根据《关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的指导意见》《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）《江门市人民政府办公室关于印发<江门市农村生活污水治理攻坚行动方案>的通知》（江府办函〔2022〕69号），结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照“因地制宜、梯次推进，利用优先、建管并重，创新机制、多元共治”的思路，以改善农村人居环境为核心，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，科学精准选择农村生活污水治理模式，提高治理工程建设质量，建立健全污水处理设施运维管理机制，全面提升运维保障能力和治理水平，切实改善农村生态环境质量。

（二）基本原则。

分区指导、梯次推进。坚持问题导向，梯次推进，优先完成城乡结合部、中心村、黑臭水体集中区域、水源保护区、潭江牛湾国考断面周边、美丽乡村风貌示范带、群众反映强烈等区域农村生活污水治理。

因地制宜、一村一策。尊重农民生产生活习惯，充分考虑各村庄常住人口规模、聚集程度、水环境质量和地形地貌等特点，科学精准确定治理模式，鼓励条件适宜自然村采用就地就近、生态循环的污水资源化利用治理模式，合理选择运行费用低、管护简便的技术工艺。

完善机制、建管并重。坚持以用为本、注重实效，同步推动处理设施、管网的建设和运行维护，各镇（街）按照《台山市水利局关于农村生活污水处理设施运营监督管理办法》（台水[2021]39号），建立健全长效运维管护机制，强化建设质量监督管理，确保设施“建得好、用得好”。

多元投入、形成合力。统筹涉农资金安排，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立省级奖补、镇村自筹和社会支持的多元长效投入机制。

（三）工作目标。

总目标到2025年底前，全市农村生活污水治理率达到95%，实现潭江流域全覆盖。其中，2022年底，基本完成重点区域自然村治理任务以及问题设施提升整改与管网修复任务，完成26条村治理任务，全市农村生活污水治理率达到91.5%以上；2023年底，完成61条村治理任务，全市农村生活污水治理率达到93%以上；2024年底，完成37条村治理任务，全市农村生活污水治理率达到

94%；2025年底，完成38条村治理任务，全市农村生活污水治理率达到95%以上。基本实现农村生活污水治理，基本建立有制度、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系。

（四）“一村一策”治理模式确定。

对未完成治理的自然村，深入摸排并全面掌握各村庄的地理环境、常住人口规模、居住集聚情况、经济社会发展水平、排水现状和村庄改厕完成情况等，与供水、改厕、水系整治、农房建设、道路建设、农业生产、黑臭水体治理等有效衔接、整体谋划，在充分尊重农民治理需求、满足排放要求的前提下，按照《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》，科学合理确定各自然村治理模式，建立“一村一策”治理台账（详见附件4）。

二、工作任务和要求

台山市2022-2025年共计划新增162个自然村完成农村生活污水治理；同时，到2022年底，完成927个排查问题整改。

（一）新建生活污水处理设施。

到2025年，全市计划5个自然村纳入城镇生活污水处理厂处理，39个自然村新建农村生活污水处理设施。按照国家、省、市农村生活污水治理相关建设标准规范、技术指南等开展规范化建设，新建治理设施及管网的自然村应综合常住人口规模、聚集程度、排水现状、排入水体水质要求等，在充分论证后选择经济适用、易于维护的工艺设备，合理选择排水体制，并统筹推进农村生活污水收集管网建设。合理采取集中收集、集中处理的方式。加强与改厕、道路建设、河道整治、风貌带建设等工作的衔接，实施户内管道优化改造，推动户用三级化粪池建设或改造，完善

防渗措施，实现收集管网周边农户应接尽接。

（二）资源化利用。

到2025年，全市计划完成89个自然村生活污水资源化利用。在农村生活污水处理模式选取上优先考虑资源化利用模式。在无黑臭水体且周边水环境容量足够的前提下，人口规模小、居住分散的自然村（常住人口小于100人且密度低于15人/公顷），依循传统生活习惯和村民意愿，充分利用周边自然消纳能力，实现污水就近就地资源化利用。具备资源化利用条件的自然村（常住人口小于200人且密度低于30人/公顷），根据自然村规模和聚集程度，完善管网及存储池、厌氧池等配套设施建设。充分利用农村风水塘，对风水塘进行生态化和景观化改造，收集、治理风水塘周边农户生活污水。采用污水资源化利用的自然村，村庄及周边受纳水体不得出现黑臭水体等污染问题。

（三）问题设施及管网提升改造。

加快推动未完成收尾工程、老旧低效、损坏、管网覆盖率低、设计规模不符合实际需求等问题处理设施的升级整改。对照全省摸排问题清单，结合村镇自查复核结果，形成问题设施与管网台账；深入分析问题成因，以提升污水处理成效为目标，制定污水设施整改方案，按照国家、省相关标准规范要求进行分级分类提质整改。对已完成治理设施建设的自然村管网进行查漏补缺，重点完善居住集中、人口规模大的自然村管网，提升管网覆盖率及接户率，有序推进破损严重、错接漏接的管网修复工作。因运维落实不到位造成闲置的设施宜纳入新建设施运维管理统筹考虑。推行农村生活污水处理设施采样口规范化建设，对未按照国家有

关污染源监测技术规范要求设置采样口的设施进行整改。进一步完善雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化工作，并配合农村户厕改造工作，做到农村生活污水应接尽接。

（四）规范化项目建设。

加强建设质量管控。各部门通力协作，做好用地审批、项目审批，严格按照农村生活污水治理相关建设标准规范、技术指南等要求，严把设计关、材料关、施工关、验收关。新增完成治理的自然村建立竣工验收新机制，各镇（街）成立验收工作组，工作组成员应包含相关河湖长、村委领导和村民代表，开展竣工验收并签署验收报告，严把验收关。市级相关部门对验收结果进行抽查验收。验收后，建设单位、管理部门、镇级政府妥善保管竣工图等相关资料，以备查验；运维移交时确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设施、设备完整。

（五）建立长效化运维管理。

实现运维分级管理。各镇（街）按照《台山市水利局关于农村生活污水处理设施运营监督管理办法》（台水[2021]39号），制定农村生活污水处理设施运行维护管理制度或办法，建立健全市、镇、行政村三级监管体系，制定巡查工作制度，规范档案管理。水利、环保、农业等部门根据各自职能，加强对农村生活污水处理设施监督，水利部门每年对处理设施开展定期和不定期检查，运营管理单位每年对处理能力20吨/日及以上的设施出水水质进行监测。

（六）多渠道筹措资金。

加强财政资金统筹。各镇将农村生活污水治理工作所需经费

纳入本镇财政预算,积极争取政府专项债券支持农村生活污水治理工作；市财政部门加强资金保障，统筹安排生态环境保护专项资金、涉农资金，申请专项债和土地出让收益资金；市环保、水利等部门建立农村生活污水治理项目库，积极申报中央、省专项资金，用好各级安排资金，加大生态环境保护领域转移支付资金等政策性资金向农村生活污水治理项目的倾斜力度。

三、保障措施

（一）强化组织领导。

充分认识农村生活污水治理工作的重要性、紧迫性、艰巨性，建立由市政府分管领导任组长，市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市水利局、市农业农村局、江门市生态环境局台山分局等为成员单位的市级专项攻坚领导小组。各成员单位各负其责、齐抓共管，建立联动督导、信息互通机制，共同加强农村生活污水治理工作的督促、指导。

各镇（街）负责辖区内农村生活污水处理设施项目具体实施、农村生活污水处理设施的建设改造和日常监督管理工作，将农村生活污水治理作为组团式驻镇帮镇扶村工作队的重点工作任务，推动解决规划、建设、运维中的突出问题和困难。

市财政局负责指导筹措落实农村生活污水治理和设施运维资金。

市水利局负责统筹和指导各镇完成农村生活污水处理设施建设工作。负责技术指导、督促检查等工作；指导农村生活污水处理设施建设和运维。

市农业农村局结合“农村人居环境整治提升行动”工作，以建设生态宜居美丽乡村为目标，协调各镇将农村生活污水处理设施建设与生活污水管网建设、乡村道路硬化、生活垃圾处理、农村厕所改造、村庄集中供水、供电、网络等基础设施建设内容有效结合，整合资源、同步实施。

江门市生态环境局台山分局负责强化环境监管执法，每年抽取20%日处理能力20吨及以上的处理设施开展执法监测，细化技术指导服务，推广使用农村生活污水处理新技术。

（二）严格监督考核。

建立健全监督考核机制，强化生活污水治理情况和设施运行的日常检查、调度，完善监测体系。将农村生活污水治理工作纳入乡村振兴战略实绩考核、生态环境保护“一岗双责”等考核内容。建立“月调度、季核查、年考核”的工作机制，加强考核结果应用，不达年度目标的镇（街）不得评优。畅通监督渠道与问题反馈机制，将治理设施日常巡查等工作纳入驻镇帮镇扶村工作队、村级河（湖）长、镇级环保巡查队伍、村（居）委会等工作内容，发现问题及时上报并落实整改。

（三）加强技术支撑。

加强技术支撑。定期组织技术帮扶，指导各镇（街）因地制宜确定治理及运维模式。加强人才队伍建设和运维管理人员的教育培训。实施数字化监督管理。加快推行农村生活污水治理数字化管理，探索建立治理电子台账，通过电量、运行数据、视频监控等方式进行实时监管。开发移动客户端，畅通农民和基层干部的问题反馈与监督渠道。

（四）保障设施用地。

保障设施用地。在严格执行国家、省土地政策前提下，做好提前谋划，将设施建设用地纳入国土空间规划；设施征地要充分尊重农民的意愿，节约用地并尽可能选择有利于就近排水和回收利用的地方；涉及农用地（未利用地）转用的，要依法依规办理相关手续。

（五）简化项目审批。

优化审批流程。根据《关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》（粤发改农经〔2021〕146号），要进一步压缩农村生活污水治理项目审批时间和办理成本。使用集体建设用地建设农村生活污水处理项目，无需办理建设项目用地预审与选址意见书；对符合国土空间规划和用途管制的项目，免于办理乡村建设规划许可证。区域一体推进的农村生活污水治理项目，其子项目达不到必须招标的规模标准的，可以不进行招标，不视同为拆分项目；日处理生活污水500吨（不含）以下的农村生活污水处理项目豁免环境影响评价手续办理。

（六）加强宣传引导。

结合乡村振兴战略开展宣传教育，普及农村生活污水处理设施运行维护知识。进一步完善公众参与机制，借助电视、广播、网站、手机客户端等媒介，加强工作宣传、政策解读和信息公开，培育提升村民生态环境保护意识，推介典型，发挥示范带动作用，让群众理解、支持农村污水治理工作。逐步规范村民生活用水、排水行为，引导群众形成健康文明的生活方式。充分发挥镇、村级组织作用，带头参与治理工程建设和运维工作，建立共谋、共

建、共管、共享机制，提高村民在生活污水治理工作中的参与感和满意率。市直有关部门加大先进实用农村污染防治技术推广和先行试点示范成功案例推介交流。

附件：1、台山市农村生活污水治理分年度攻坚任务表

2、台山市涉及重点区域村庄的类型与名称

3、台山市问题设施提升整改及管网修复完善工程清单

4、台山市“一村一策”治理台账

5、台山市主要推进模式及建设、运维资金估算统计表

附件 1

台山市农村生活污水治理分年度攻坚任务表

序号	市（区）	自然村总数	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
			自然村完成基数	完成率基数	目标完成自然村数量	目标完成率	目标完成自然村数量	目标完成率	目标完成自然村数量	目标完成率	目标完成自然村数量	目标完成率	目标完成自然村数量	目标完成率
1	蓬江区													
2	江海区													
3	新会区													
4	台山市	3757	2524	67%	3408	91%	3434	91.5%	3495	93%	3532	94%	3570	95%
5	开平市													
6	鹤山市													
7	恩平市													
	总计													

附件 2

台山市涉及重点区域村庄的类型与名称

序号	市（区）	重点区域村庄类型	涉及的重点区域名称	涉及治理的自然村总数（个）
2	台山市	人口规模大且集中的村庄	/	/
		中心村	/	/
		水源保护区	台山市国考牛湾断面	46
			大隆洞水库饮用水源保护区	2
		黑臭水体集中区域	/	/
		旅游风景区		
		美丽乡村风貌带		
		其他		
		小计		48

附件3

台山市问题设施提升整改及管网修复完善工程清单

序号	市（区）	乡镇	行政村	设施名称[1]	服务自然村名称	目前采用的治理模式	已建设施处理规模	存在主要问题	提升改造工程类别[2]	管网修复/完善				设施修复/提升改造					计划完成时间	备注
										管网修复类型[3]	管网修复工程量管网修复长	修复提升后覆盖范围	其他[4]	设施修复类型4	设施修复工程（量）5	修复后设施工艺	修复后设施规模	其他6		
1	台山市	斗山镇	唐美村委会	唐岭村污水处理设施	唐岭村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
2	台山市	台城街道	三社村委会	东升村污水处理设施	东升村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
3	台山市	大江镇	大巷村委会	东塘村污水处理设施	东塘村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
4	台山市	大江镇	大巷村委会	乔山村污水处理设施	乔山村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
5	台山市	大江镇	大巷村委会	华上村污水处理设施	华上村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
6	台山市	大江镇	大巷村委会	旌巷村污水处理设施	旌巷村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
7	台山市	大江镇	大巷村委会	渡头村污水处理设施	渡头村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	拟建污水处理设施
8	台山市	大江镇	山前村委会	果园村污水处理设施	果园村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
9	台山市	大江镇	山前村委会	西溪村污水处理设施	西溪村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
10	台山市	大江镇	新大塘村委会	塘一村污水处理设施	塘一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
11	台山市	大江镇	新大塘村委会	银江村污水处理设施	银江村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
12	台山市	大江镇	新大江村委会	三红村污水处理设施	三红村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
13	台山市	大江镇	新大江村委会	乔梓村污水处理设施	乔梓村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
14	台山市	大江镇	新大江村委会	冲美村污水处理设施	冲美村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
15	台山市	大江镇	新大江村委会	银一村污水处理设施	银一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

16	台山市	大江镇	新大江村委会	银二村污水处理设施	银二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
17	台山市	大江镇	来安村委会	中巷村污水处理设施	中巷村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
18	台山市	大江镇	来安村委会	成昌村污水处理设施	成昌村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
19	台山市	大江镇	岐岭村委会	岐西村污水处理设施	岐西村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
20	台山市	大江镇	岐岭村委会	岐凤村污水处理设施	岐凤村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
21	台山市	大江镇	沙冲村委会	均和村污水处理设施	均和村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
22	台山市	大江镇	沙冲村委会	基头村污水处理设施	基头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
23	台山市	大江镇	沙浦村委会	中间村污水处理设施	中间村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
24	台山市	大江镇	沙浦村委会	隆平村污水处理设施	隆平村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
25	台山市	大江镇	沙浦村委会	隔田村污水处理设施	隔田村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
26	台山市	大江镇	河木村委会	水边村污水处理设施	水边村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
27	台山市	大江镇	石桥村委会	三多村污水处理设施	三多村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
28	台山市	大江镇	石桥村委会	塘角村污水处理设施	塘角村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
29	台山市	大江镇	石桥村委会	新塘基村污水处理设施	新塘基村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
30	台山市	大江镇	石桥村委会	高岗村污水处理设施	高岗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
31	台山市	大江镇	里坳村委会	松园村污水处理设施	松园村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
32	台山市	大江镇	里坳村委会	莲塘村污水处理设施	莲塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
33	台山市	大江镇	陈边村委会	新屋村污水处理设施	新屋村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

34	台山市	大江镇	麦巷村委会	正大村污水处理设施	正大村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
35	台山市	大江镇	麦巷村委会	蟠龙村污水处理设施	蟠龙村	建设设施模式.	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
36	台山市	大江镇	麦巷村委会	龙东村污水处理设施	龙东村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
37	台山市	水步镇	下洞村委会	宝兴村污水处理设施	宝兴村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
38	台山市	水步镇	下洞村委会	村污水处理设施头村	村头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
39	台山市	水步镇	下洞村委会	永南村污水处理设施	永南村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
40	台山市	水步镇	乔庆村委会	溢塘村污水处理设施	溢塘	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	拟建污水处理设施
41	台山市	水步镇	乔庆村委会	瑞龙村污水处理设施	瑞龙	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
42	台山市	水步镇	乔庆村委会	龙田村污水处理设施	龙田	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
43	台山市	水步镇	井岗村委会	东盛村污水处理设施1	东盛	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
44	台山市	水步镇	井岗村委会	东盛村污水处理设施2	东盛	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
45	台山市	水步镇	井岗村委会	吉安村污水处理设施	吉安	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
46	台山市	水步镇	井岗村委会	均安村污水处理设施	均安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
47	台山市	水步镇	井岗村委会	大冈村污水处理设施	大冈	建设设施模式	45	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
48	台山市	水步镇	井岗村委会	大安村污水处理设施	大安	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
49	台山市	水步镇	井岗村委会	大洞村污水处理设施	大洞	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
50	台山市	水步镇	冈宁村委会	东庆村污水处理设施	东庆	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
51	台山市	水步镇	冈宁村委会	水口村污水处理设施	水口	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

52	台山市	水步镇	冈宁村委会	白庙村污水处理设施	白庙	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
53	台山市	水步镇	冈宁村委会	谷冲村污水处理设施	谷冲	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
54	台山市	水步镇	密冲村委会	上冲村污水处理设施	上冲	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
55	台山市	水步镇	密冲村委会	平安村污水处理设施	平安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
56	台山市	水步镇	密冲村委会	汇玉村污水处理设施	汇玉	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
57	台山市	水步镇	新塘村委会	上横圳村污水处理设施	上横圳	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
58	台山市	水步镇	横塘村委会	南冲村污水处理设施	南冲	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
59	台山市	水步镇	步溪村委会	东安村污水处理设施	东安	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
60	台山市	水步镇	独冈村委会	东溪村污水处理设施	东溪	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
61	台山市	水步镇	独冈村委会	李边村污水处理设施	李边	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
62	台山市	水步镇	独冈村委会	社边村污水处理设施	社边	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
63	台山市	水步镇	独冈村委会	良步村污水处理设施	良步	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
64	台山市	水步镇	联兴村委会	三潮村污水处理设施	三潮	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
65	台山市	水步镇	联兴村委会	东岭村污水处理设施	东岭	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
66	台山市	水步镇	联兴村委会	新华村污水处理设施	新华	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
67	台山市	水步镇	联兴村委会	潮兴村污水处理设施	潮兴	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
68	台山市	水步镇	联兴村委会	银一村污水处理设施	银一	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
69	台山市	水步镇	茅莲村委会	下莲村污水处理设施1	下莲	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

70	台山市	水步镇	茅莲村委会	下莲村污水处理设施2	下莲	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
71	台山市	水步镇	茅莲村委会	勒南村污水处理设施1	勒南	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
72	台山市	水步镇	茅莲村委会	勒南村污水处理设施2	勒南	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
73	台山市	水步镇	茅莲村委会	梅岗村污水处理设施	梅岗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
74	台山市	水步镇	荔枝塘村委会	上新村污水处理设施	上新	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
75	台山市	水步镇	荔枝塘村委会	福塘村污水处理设施	福塘	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
76	台山市	水步镇	荔枝塘村委会	福安村污水处理设施	福安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
77	台山市	水步镇	荔枝塘村委会	蟠北村污水处理设施	蟠北	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
78	台山市	水步镇	荔枝塘村委会	金二村污水处理设施	金二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
79	台山市	四九镇	上南村村委会	石臂村污水处理设施	石臂村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
80	台山市	四九镇	上葫村委会	上湖村污水处理设施	上湖村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
81	台山市	四九镇	东冠村委会	白虎头村污水处理设施	白虎头村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
82	台山市	四九镇	东方村委会	东华一村污水处理设施	东华一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
83	台山市	四九镇	东方村委会	东华二村污水处理设施	东华二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
84	台山市	四九镇	塘虾村委会	万安村污水处理设施	万安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
85	台山市	四九镇	塘虾村委会	塘虾村污水处理设施	塘虾村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
86	台山市	四九镇	大塘村委会	常兴村污水处理设施	常兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
87	台山市	四九镇	玄潭村委会	平安村污水处理设施	平安村	建设设施模式	15	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

88	台山市	四九镇	玄潭村委会	福临五村污水处理设施	福临五村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
89	台山市	四九镇	白石堡村委会	湖美村污水处理设施	湖美村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
90	台山市	四九镇	石坂潭村委会	永年村污水处理设施	永年村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
91	台山市	四九镇	车荫村委会	源兴村污水处理设施	源兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
92	台山市	都斛镇	下莘村村委会	一村污水处理设施	一村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
93	台山市	都斛镇	下莘村村委会	一村污水处理设施	一村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
94	台山市	都斛镇	下莘村村委会	一村污水处理设施	一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
95	台山市	都斛镇	下莘村村委会	三村污水处理设施	三村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
96	台山市	都斛镇	下莘村村委会	二村污水处理设施	二村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
97	台山市	都斛镇	下莘村村委会	四村污水处理设施	四村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
98	台山市	都斛镇	东坑村委会	一村污水处理设施	一村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
99	台山市	都斛镇	东坑村委会	二村污水处理设施	二村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
100	台山市	都斛镇	丰江村委会	坑美村污水处理设施	坑美	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
101	台山市	都斛镇	丰江村委会	大村污水处理设施	大村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
102	台山市	都斛镇	丰江村委会	新和村污水处理设施	新和	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
103	台山市	都斛镇	丰江村委会	新岭村污水处理设施	新岭	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
104	台山市	都斛镇	南村村委会	东华村污水处理设施	东华	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
105	台山市	都斛镇	南村村委会	仁和村污水处理设施	仁和	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
106	台山市	都斛镇	南村村委会	大和村污水处理设施	大和	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
107	台山市	都斛镇	南村村委会	山边村污水处理设施	山边	建设设施模式	10	设施未完成建设											2023年12月底	资源化利用
108	台山市	都斛镇	南村村委会	庆洲村污水处理设施	庆洲	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

109	台山市	都斛镇	南村村委会	树下村污水处理设施	树下	建设设施模式	10	设施未完成建设											2023年12月底	资源化利用
110	台山市	都斛镇	南村村委会	永庆村污水处理设施	永庆	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
111	台山市	都斛镇	南村村委会	河新村污水处理设施	河新	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
112	台山市	都斛镇	南村村委会	河旧村污水处理设施	河旧	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
113	台山市	都斛镇	南村村委会	那略村污水处理设施	那略	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
114	台山市	都斛镇	南村村委会	阳宁村污水处理设施	阳宁	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
115	台山市	都斛镇	南村村委会	隔塘村污水处理设施	隔塘	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
116	台山市	都斛镇	古逻村委会	仁庆村污水处理设施	仁庆	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
117	台山市	都斛镇	古逻村委会	大塘村污水处理设施	大塘	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
118	台山市	都斛镇	古逻村委会	水坑村污水处理设施	水坑	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
119	台山市	都斛镇	古逻村委会	福宁村污水处理设施	福宁	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
120	台山市	都斛镇	坦塘村委会	南成村污水处理设施1	南成	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
121	台山市	都斛镇	坦塘村委会	南成村污水处理设施2	南成	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
122	台山市	都斛镇	坦塘村委会	坦塘村污水处理设施	坦塘	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
123	台山市	都斛镇	沙岗村委会	广田村污水处理设施	广田	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
124	台山市	都斛镇	沙岗村委会	沙冈村污水处理设施1	沙冈	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
125	台山市	都斛镇	沙岗村委会	沙冈村污水处理设施2	沙冈	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
126	台山市	都斛镇	白石村委会	三里村污水处理设施	三里	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

127	台山市	都斛镇	白石村委会	坑尾村污水处理设施	坑尾	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
128	台山市	都斛镇	白石村委会	庙头村污水处理设施	庙头	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
129	台山市	都斛镇	竞丰村委会	中潮村污水处理设施	中潮	建设设施模式	20	设施未完成建设											2023年12月底	资源化利用
130	台山市	都斛镇	竞丰村委会	义城村污水处理设施	义城	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
131	台山市	都斛镇	西墩村委会	凤冈村污水处理设施1	凤冈	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
132	台山市	都斛镇	西墩村委会	凤冈村污水处理设施2	凤冈	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
133	台山市	都斛镇	西墩村委会	米隆村污水处理设施	米隆	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
134	台山市	都斛镇	西墩村委会	西墩村污水处理设施1	西墩	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
135	台山市	都斛镇	西墩村委会	西墩村污水处理设施2	西墩	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
136	台山市	都斛镇	都斛圩社区居委会	东滘村污水处理设施	东滘	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
137	台山市	都斛镇	都阳村委会	上蔴村污水处理设施	上蔴	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
138	台山市	都斛镇	都阳村委会	下街村污水处理设施	下街	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
139	台山市	都斛镇	都阳村委会	水边村污水处理设施	水边	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
140	台山市	都斛镇	都阳村委会	莲塘村污水处理设施	莲塘	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	评估为资源化利用
141	台山市	都斛镇	都阳村委会	西井村污水处理设施	西井	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
142	台山市	都斛镇	金星村委会	仁字里村污水处理设施	仁字里	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
143	台山市	都斛镇	金星村委会	金星村污水处理设施	金星	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
144	台山市	都斛镇	龙和村委会	和宁村污水处理设施	和宁	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

145	台山市	都斛镇	龙和村委会	龙湾村污水处理设施	龙湾	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
146	台山市	赤溪镇	冲金村委会	吴村污水处理设施	吴村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	评估为资源化利用
147	台山市	赤溪镇	冲金村委会	横塘村污水处理设施	横塘村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
148	台山市	赤溪镇	冲金村委会	水围村污水处理设施	水围村	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
149	台山市	赤溪镇	冲金村委会	邬村污水处理设施	邬村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
150	台山市	赤溪镇	冲金村委会	飞鹅村污水处理设施	飞鹅村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
151	台山市	赤溪镇	冲金村委会	黄村污水处理设施	黄村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
152	台山市	赤溪镇	冲金村委会	正金村污水处理设施	正金村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
153	台山市	赤溪镇	冲金村委会	陈村污水处理设施	陈村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
154	台山市	赤溪镇	北门村委会	平恩村污水处理设施	平恩村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
155	台山市	赤溪镇	北门村委会	康年村污水处理设施	康年村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
156	台山市	赤溪镇	北门村委会	永丰村污水处理设施	永丰村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
157	台山市	赤溪镇	北门村委会	象岭村污水处理设施	象岭村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
158	台山市	赤溪镇	曹冲村委会	南阳村污水处理设施	南阳村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
159	台山市	赤溪镇	曹冲村委会	南阳村污水处理设施	南阳村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
160	台山市	赤溪镇	渡头村委会	冲口村污水处理设施	冲口村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
161	台山市	赤溪镇	渡头村委会	渡头村污水处理设施	渡头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
162	台山市	赤溪镇	磅礴村委会	中强村污水处理设施	中强村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
163	台山市	赤溪镇	磅礴村委会	新塘村污水处理设施	新塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

164	台山市	赤溪镇	铜鼓村委会	钦头上村污水处理设施	钦头上村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
165	台山市	赤溪镇	铜鼓村委会	钦头下村污水处理设施	钦头下村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
166	台山市	赤溪镇	铜鼓村委会	龙颈村污水处理设施	龙颈村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建污水处理设施
167	台山市	赤溪镇	长安村委会	石峰村污水处理设施	石峰村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	拟资源化利用
168	台山市	赤溪镇	长安村委会	石灰山村污水处理设施	石灰山村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
169	台山市	赤溪镇	长安村委会	罗卜坑村污水处理设施	罗卜坑村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
170	台山市	赤溪镇	长安村委会	长中村污水处理设施	长中村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
171	台山市	赤溪镇	长安村委会	龙舟村污水处理设施	龙舟村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	资源化利用
172	台山市	赤溪镇	长沙村委会	李村污水处理设施	李村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
173	台山市	赤溪镇	长沙村委会	杨中村污水处理设施	杨中村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
174	台山市	赤溪镇	长沙村委会	格田村污水处理设施	格田村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	拟资源化利用
175	台山市	赤溪镇	长沙村委会	狮岗村污水处理设施	狮岗村	建设设施模式		设施未完成建设											2023年12月	拟资源化利用
176	台山市	冲蒌镇	三和村委会	高田村污水处理设施	高田村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
177	台山市	冲蒌镇	八家村委会	八家村污水处理设施	八家村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
178	台山市	冲蒌镇	八家村委会	围安村污水处理设施	围安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
179	台山市	冲蒌镇	八家村委会	定安村污水处理设施	定安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
180	台山市	冲蒌镇	冲洋村委会	合安村污水处理设施	合安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
181	台山市	冲蒌镇	冲洋村委会	合昌村污水处理设施	合昌村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

182	台山市	冲蒌镇	官窦村委会	龙华村污水处理设施	龙华村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
183	台山市	冲蒌镇	新围村委会	龙塘村污水处理设施	龙塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
184	台山市	冲蒌镇	新屋村委会	南和坑村污水处理设施	南和坑村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
185	台山市	冲蒌镇	新屋村委会	广宁村污水处理设施	广宁村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
186	台山市	冲蒌镇	新屋村委会	横圳村污水处理设施	横圳村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
187	台山市	冲蒌镇	新屋村委会	盘洲村污水处理设施	盘洲村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
188	台山市	冲蒌镇	新屋村委会	稔岗村污水处理设施	稔岗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
189	台山市	冲蒌镇	朝中村委会	朝中村污水处理设施	朝中村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
190	台山市	冲蒌镇	白岗村委会	塘顺村污水处理设施	塘顺村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
191	台山市	冲蒌镇	白岗村委会	永盛村污水处理设施	永盛村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
192	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	东头村污水处理设施	东头村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
193	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	南和村污水处理设施	南和村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
194	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	吉安村污水处理设施	吉安村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
195	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	广潮村污水处理设施	广潮村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
196	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	高安村污水处理设施	高安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
197	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	龙湾村污水处理设施	龙湾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
198	台山市	冲蒌镇	稔坪村委会	南潮村污水处理设施	南潮村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建稳定塘
199	台山市	冲蒌镇	竹湖村委会	彭巷村污水处理设施	彭巷村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

200	台山市	冲蒌镇	竹湖村委会	江北村污水处理设施	江北村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
201	台山市	冲蒌镇	竹湖村委会	江北村污水处理设施	江北村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
202	台山市	冲蒌镇	竹湖村委会	西兴村污水处理设施	西兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
203	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	东头村污水处理设施	东头村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
204	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	东成村污水处理设施	东成村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
205	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	南昌村污水处理设施	南昌村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
206	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	西头村污水处理设施	西头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
207	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	西就村污水处理设施	西就村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
208	台山市	冲蒌镇	西坑村委会	南和村污水处理设施	南和村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年6月	拟建稳定塘
209	台山市	冲蒌镇	达材村委会	东升村污水处理设施	东升村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
210	台山市	冲蒌镇	达材村委会	龙旺村污水处理设施	龙旺村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
211	台山市	斗山镇	中礼村委会	下西村污水处理设施	下西村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
212	台山市	斗山镇	中礼村委会	东中村污水处理设施	东中村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
213	台山市	斗山镇	中礼村委会	永和村污水处理设施	永和村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
214	台山市	斗山镇	中礼村委会	西头村污水处理设施	西头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
215	台山市	斗山镇	五福村委会	乐平村污水处理设施	乐平村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
216	台山市	斗山镇	五福村委会	大安村污水处理设施	大安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
217	台山市	斗山镇	五福村委会	泗美村污水处理设施	泗美村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

218	台山市	斗山镇	五福村委会	那马村污水处理设施	那马村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
219	台山市	斗山镇	五福村委会	陈冲村污水处理设施	陈冲村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
220	台山市	斗山镇	五福村委会	陈冲村污水处理设施	陈冲村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
221	台山市	斗山镇	六福村委会	松莲村污水处理设施	松莲村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
222	台山市	斗山镇	六福村委会	洞洋村污水处理设施	洞洋村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
223	台山市	斗山镇	六福村委会	那王村污水处理设施	那王村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
224	台山市	斗山镇	其乐村委会	三兴村污水处理设施	三兴村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
225	台山市	斗山镇	其乐村委会	东边村污水处理设施	东边村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
226	台山市	斗山镇	其乐村委会	其乐村污水处理设施	其乐村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
227	台山市	斗山镇	其乐村委会	其乐村污水处理设施	其乐村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
228	台山市	斗山镇	其乐村委会	山后村污水处理设施	山后村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
229	台山市	斗山镇	唐美村委会	东山村污水处理设施	东山村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
230	台山市	斗山镇	唐美村委会	南山村污水处理设施	南山村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
231	台山市	斗山镇	唐美村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
232	台山市	斗山镇	唐美村委会	旧村污水处理设施	旧村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
233	台山市	斗山镇	唐美村委会	松岭村污水处理设施	松岭村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
234	台山市	斗山镇	唐美村委会	梅岭村污水处理设施	梅岭村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
235	台山市	斗山镇	唐美村委会	田洋村污水处理设施	田洋村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

236	台山市	斗山镇	唐美村委会	矮岭村污水处理设施	矮岭村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
237	台山市	斗山镇	唐美村委会	矮岭村污水处理设施	矮岭村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
238	台山市	斗山镇	唐美村委会	禾仓村污水处理设施	禾仓村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
239	台山市	斗山镇	唐美村委会	莲塘村污水处理设施	莲塘村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
240	台山市	斗山镇	墩头村委会	墩头村污水处理设施	墩头村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
241	台山市	斗山镇	大湾村委会	东湾村污水处理设施	东湾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
242	台山市	斗山镇	大湾村委会	东湾村污水处理设施	东湾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
243	台山市	斗山镇	大湾村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
244	台山市	斗山镇	大湾村委会	晨光村污水处理设施	晨光村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
245	台山市	斗山镇	大湾村委会	湾中村污水处理设施	湾中村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
246	台山市	斗山镇	安南村委会	中和村污水处理设施	中和村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
247	台山市	斗山镇	安南村委会	地罗村污水处理设施	地罗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
248	台山市	斗山镇	安南村委会	安南村污水处理设施	安南村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
249	台山市	斗山镇	安南村委会	江洲村污水处理设施	江洲村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
250	台山市	斗山镇	安南村委会	虎山村污水处理设施	虎山村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
251	台山市	斗山镇	安南村委会	龙会村污水处理设施	龙会村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
252	台山市	斗山镇	曹厚村委会	大道村污水处理设施	大道村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
253	台山市	斗山镇	曹厚村委会	曹厚村污水处理设施	曹厚村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

254	台山市	斗山镇	曹厚村委会	镇口村污水处理设施	镇口村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
255	台山市	斗山镇	浮石村委会	三坊村污水处理设施	三坊村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
256	台山市	斗山镇	浮石村委会	二坊村污水处理设施	二坊村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
257	台山市	斗山镇	浮石村委会	五坊村污水处理设施	五坊村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
258	台山市	斗山镇	浮石村委会	八坊村污水处理设施	八坊村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
259	台山市	斗山镇	浮石村委会	六坊村污水处理设施	六坊村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
260	台山市	斗山镇	浮石村委会	十坊村污水处理设施	十坊村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
261	台山市	斗山镇	浮石村委会	四坊村污水处理设施	四坊村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
262	台山市	斗山镇	田稠村委会	东成村污水处理设施	东成村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
263	台山市	斗山镇	田稠村委会	田稠村污水处理设施	田稠村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
264	台山市	斗山镇	田稠村委会	龙塘村污水处理设施	龙塘村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
265	台山市	斗山镇	福场村委会	东阳村污水处理设施	东阳村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
266	台山市	斗山镇	福场村委会	平江村污水处理设施	平江村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
267	台山市	斗山镇	福场村委会	福宁村污水处理设施	福宁村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
268	台山市	斗山镇	福场村委会	龙江村污水处理设施	龙江村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
269	台山市	斗山镇	秀墩村委会	上街村污水处理设施	上街村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
270	台山市	斗山镇	秀墩村委会	下街村污水处理设施	下街村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
271	台山市	斗山镇	秀墩村委会	中间村污水处理设施	中间村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

272	台山市	斗山镇	秀墩村委会	大宁村污水处理设施	大宁村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
273	台山市	斗山镇	秀墩村委会	大庆村污水处理设施	大庆村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
274	台山市	斗山镇	秀墩村委会	槎洲村污水处理设施	槎洲	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
275	台山市	斗山镇	秀墩村委会	沙乔村污水处理设施	沙乔村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
276	台山市	斗山镇	秀墩村委会	美塘村污水处理设施	美塘村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
277	台山市	斗山镇	莲洲村委会	华光村污水处理设施	华光村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
278	台山市	斗山镇	莲洲村委会	大平村污水处理设施	大平村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
279	台山市	斗山镇	莲洲村委会	天平村污水处理设施	天平村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
280	台山市	斗山镇	莲洲村委会	朝美村污水处理设施	朝美村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建简易设施
281	台山市	斗山镇	莲洲村委会	莲洲村污水处理设施	莲洲村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
282	台山市	斗山镇	莲洲村委会	金塘村污水处理设施	金塘村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
283	台山市	斗山镇	莲洲村委会	龙兴村污水处理设施	龙兴村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
284	台山市	斗山镇	莲洲村委会	龙聚村污水处理设施	龙聚村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
285	台山市	斗山镇	西乔村委会	大美村污水处理设施	大美村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
286	台山市	斗山镇	西乔村委会	康宁村污水处理设施	康宁村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
287	台山市	斗山镇	西乔村委会	攸宁村污水处理设施	攸宁村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
288	台山市	斗山镇	西乔村委会	田美村污水处理设施	田美村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
289	台山市	斗山镇	西乔村委会	西乔村污水处理设施	西乔村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

290	台山市	斗山镇	西乔村委会	西头村污水处理设施	西头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
291	台山市	斗山镇	西栅村委会	南安村污水处理设施	南安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
292	台山市	斗山镇	西栅村委会	大护村污水处理设施	大护村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
293	台山市	斗山镇	西栅村委会	湖边村污水处理设施	湖边村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
294	台山市	斗山镇	西栅村委会	高节村污水处理设施	高节村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
295	台山市	斗山镇	那洲村委会	平安村污水处理设施	平安村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
296	台山市	斗山镇	那洲村委会	那洲村污水处理设施	那洲村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
297	台山市	广海镇	中兴村委会	石岗村污水处理设施	石岗村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
298	台山市	广海镇	双龙村委会	南塘村污水处理设施	南塘村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
299	台山市	广海镇	双龙村委会	蒲寮村污水处理设施	蒲寮村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
300	台山市	广海镇	团村村委会	大水坑村污水处理设施	大水坑村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
301	台山市	广海镇	团村村委会	大秧坎村污水处理设施	大秧坎村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
302	台山市	广海镇	团村村委会	西村污水处理设施	西村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
303	台山市	广海镇	城北村委会	冲旁村污水处理设施	冲旁村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
304	台山市	广海镇	城北村委会	那章村污水处理设施	那章村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
305	台山市	广海镇	奇石村委会	刘李罗村污水处理设施	刘李罗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
306	台山市	广海镇	奇石村委会	康宁村污水处理设施	康宁村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
307	台山市	广海镇	奇石村委会	西安村污水处理设施	西安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

308	台山市	广海镇	环城社区居委会	校杯石村污水处理设施	校杯石村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
309	台山市	广海镇	靖安村委会	长安村污水处理设施	长安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
310	台山市	川岛镇	三洲社区居委会	三洲村污水处理设施	三洲村	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
311	台山市	川岛镇	三洲社区居委会	大江村污水处理设施	大江村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
312	台山市	川岛镇	塔边村委会	南洋村污水处理设施	南洋村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
313	台山市	川岛镇	塔边村委会	北洋村污水处理设施	北洋村	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
314	台山市	川岛镇	塔边村委会	塔边村污水处理设施	塔边村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
315	台山市	川岛镇	塔边村委会	欧新村污水处理设施	欧新村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建简易设施
316	台山市	川岛镇	大洲村委会	三家村污水处理设施	三家村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
317	台山市	川岛镇	大洲村委会	新地村污水处理设施	新地	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
318	台山市	川岛镇	大洲村委会	朱家庄1村污水处理设施	朱家庄1	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
319	台山市	川岛镇	大洲村委会	朱家庄2村污水处理设施	朱家庄2	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
320	台山市	川岛镇	大洲村委会	沙坪村污水处理设施	沙坪	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
321	台山市	川岛镇	大洲村委会	鲶鱼村污水处理设施	鲶鱼	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
322	台山市	川岛镇	家槟村委会	家寮村污水处理设施	家寮村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
323	台山市	川岛镇	家槟村委会	槟榔湾村污水处理设施	槟榔湾村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
324	台山市	川岛镇	川东村委会	后门龙村污水处理设施	后门龙村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
325	台山市	川岛镇	川东村委会	曲龙村污水处理设施	曲龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

326	台山市	川岛镇	川东村委会	村污水处理设施前村污水处理设施	村前村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
327	台山市	川岛镇	川东村委会	樟木树村污水处理设施	樟木树村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
328	台山市	川岛镇	川东村委会	龟山村污水处理设施	龟山村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
329	台山市	川岛镇	川西村委会	中心村污水处理设施	中心村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
330	台山市	川岛镇	川西村委会	光华村污水处理设施	光华村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
331	台山市	川岛镇	川西村委会	和平村污水处理设施	和平村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
332	台山市	川岛镇	川西村委会	坪石村污水处理设施	坪石	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
333	台山市	川岛镇	川西村委会	迳口村污水处理设施	迳口村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
334	台山市	川岛镇	水平村委会	下步村污水处理设施	下步村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
335	台山市	川岛镇	水平村委会	北边头村污水处理设施	北边头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
336	台山市	川岛镇	水平村委会	南角村污水处理设施	南角村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
337	台山市	川岛镇	水平村委会	平埠村污水处理设施	平埠村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
338	台山市	川岛镇	水平村委会	水洋村污水处理设施	水洋村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
339	台山市	川岛镇	沙堤村委会	稔坪村污水处理设施	稔坪	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
340	台山市	川岛镇	沙堤村委会	米湾村污水处理设施	米湾	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
341	台山市	川岛镇	独湾村委会	木古龙村污水处理设施	木古龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
342	台山市	川岛镇	独湾村委会	柯新村污水处理设施	柯新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

343	台山市	川岛镇	独湾村委会	淡水坑村污水处理设施	淡水坑村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
344	台山市	川岛镇	甫草村委会	元山村污水处理设施	元山村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
345	台山市	川岛镇	甫草村委会	塘水岗村污水处理设施	塘水岗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
346	台山市	川岛镇	甫草村委会	新屋村污水处理设施	新屋	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
347	台山市	川岛镇	甫草村委会	甫草村污水处理设施三队	甫草村三队	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
348	台山市	川岛镇	联南村委会	南澳上高村污水处理设施	南澳上高村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
349	台山市	川岛镇	联南村委会	南澳大村污水处理设施	南澳大村	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
350	台山市	川岛镇	联南村委会	牛塘村污水处理设施	牛塘村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
351	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	一队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
352	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	七队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
353	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	三队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
354	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	二队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
355	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	五队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
356	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	八队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
357	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	六队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
358	台山市	川岛镇	芙湾村委会	芙湾污水处理设施	四队	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
359	台山市	川岛镇	茫洲村委会	茫头村污水处理设施	茫头村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
360	台山市	端芬镇	三洞村委会	前潮岭村污水处理设施	前潮岭村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
361	台山市	端芬镇	三洞村委会	太阳村污水处理设施	太阳村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
362	台山市	端芬镇	三洞村委会	手巾厂村污水处理设施	手巾厂村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

363	台山市	端芬镇	三洞村委会	木坑村污水处理设施	木坑村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
364	台山市	端芬镇	三洞村委会	松仔岭村污水处理设施	松仔岭村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
365	台山市	端芬镇	三洞村委会	深水村污水处理设施	深水村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
366	台山市	端芬镇	三洞村委会	田心村污水处理设施	田心村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
367	台山市	端芬镇	三洞村委会	美清村污水处理设施	美清村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
368	台山市	端芬镇	三洞村委会	长沙村污水处理设施	长沙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
369	台山市	端芬镇	塘头村委会	岗厚村污水处理设施	岗厚村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
370	台山市	端芬镇	塘头村委会	曹四上村污水处理设施	曹四上村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
371	台山市	端芬镇	塘底村委会	纱帽石村污水处理设施	纱帽石村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
372	台山市	端芬镇	墩寨村委会	东成村污水处理设施	东成村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
373	台山市	端芬镇	墩寨村委会	中兴村污水处理设施	中兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
374	台山市	端芬镇	墩寨村委会	九迳新一村污水处理设施	九迳新一村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
375	台山市	端芬镇	墩寨村委会	九迳新二村污水处理设施	九迳新二村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
376	台山市	端芬镇	墩寨村委会	介坪村污水处理设施	介坪村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
377	台山市	端芬镇	墩寨村委会	元合村污水处理设施	元合村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
378	台山市	端芬镇	墩寨村委会	叶屋村污水处理设施	叶屋村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
379	台山市	端芬镇	墩寨村委会	安坪村污水处理设施	安坪村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
380	台山市	端芬镇	墩寨村委会	新建村污水处理设施	新建村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

381	台山市	端芬镇	墩寨村委会	朝阳村污水处理设施	朝阳村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
382	台山市	端芬镇	墩寨村委会	李屋村污水处理设施	李屋村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
383	台山市	端芬镇	墩寨村委会	永隆村污水处理设施	永隆村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
384	台山市	端芬镇	墩寨村委会	清湖村污水处理设施	清湖村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
385	台山市	端芬镇	墩寨村委会	温屋村污水处理设施	温屋村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
386	台山市	端芬镇	墩寨村委会	环溪村污水处理设施	环溪村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
387	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那居村污水处理设施	那居村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
388	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那梅村污水处理设施	那梅村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
389	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那洲村污水处理设施	那洲村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
390	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那湾村污水处理设施	那湾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
391	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那潮村污水处理设施	那潮村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
392	台山市	端芬镇	墩寨村委会	那聚村污水处理设施	那聚村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
393	台山市	端芬镇	墩寨村委会	锦秀村污水处理设施	锦秀村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
394	台山市	端芬镇	墩寨村委会	锦香村污水处理设施	锦香村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
395	台山市	端芬镇	墩寨村委会	高龙村污水处理设施	高龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
396	台山市	端芬镇	墩寨村委会	黄屋村污水处理设施	黄屋村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
397	台山市	端芬镇	寻皇村委会	后门村污水处理设施	后门村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
398	台山市	端芬镇	寻皇村委会	向阳村污水处理设施	向阳村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

399	台山市	端芬镇	寻皇村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
400	台山市	端芬镇	寻皇村委会	旧一村污水处理设施	旧一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
401	台山市	端芬镇	寻皇村委会	社一村污水处理设施	社一村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
402	台山市	端芬镇	寻皇村委会	红旗村污水处理设施	红旗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
403	台山市	端芬镇	寻皇村委会	行一村污水处理设施	行一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
404	台山市	端芬镇	寻皇村委会	行二村污水处理设施	行二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
405	台山市	端芬镇	山底村委会	下赤坎村污水处理设施	下赤坎村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
406	台山市	端芬镇	山底村委会	坑美村污水处理设施	坑美村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
407	台山市	端芬镇	山底村委会	大塘村污水处理设施	大塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
408	台山市	端芬镇	山底村委会	山底村污水处理设施	山底村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
409	台山市	端芬镇	山底村委会	石交台村污水处理设施	石交台村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
410	台山市	端芬镇	山底村委会	龙腾村污水处理设施	龙腾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
411	台山市	端芬镇	山底村委会	大元村污水处理设施	大元村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
412	台山市	端芬镇	庙边村委会	上南山村污水处理设施	上南山村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
413	台山市	端芬镇	庙边村委会	乐社村污水处理设施	乐社村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
414	台山市	端芬镇	庙边村委会	永安村污水处理设施	永安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
415	台山市	端芬镇	庙边村委会	美良村污水处理设施	美良村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
416	台山市	端芬镇	庙边村委会	长安村污水处理设施	长安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

417	台山市	端芬镇	莲湖村委会	下水村污水处理设施	下水村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
418	台山市	端芬镇	莲湖村委会	旱禾洞村污水处理设施	旱禾洞村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
419	台山市	端芬镇	西头村委会	东兴村污水处理设施	东兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
420	台山市	端芬镇	西头村委会	东陵村污水处理设施	东陵村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
421	台山市	端芬镇	西头村委会	瓦新村污水处理设施	瓦新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
422	台山市	端芬镇	西头村委会	石洋塘村污水处理设施	石洋塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
423	台山市	端芬镇	西头村委会	高地村污水处理设施	高地村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
424	台山市	端芬镇	西廓村委会	西廓村污水处理设施	西廓村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
425	台山市	端芬镇	西泽村委会	水前村污水处理设施	水前村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
426	台山市	端芬镇	那泰村委会	东下村污水处理设施	东下村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
427	台山市	端芬镇	那泰村委会	东龙村污水处理设施	东龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
428	台山市	端芬镇	那泰村委会	大联一村污水处理设施	大联一村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
429	台山市	端芬镇	那泰村委会	大联三村污水处理设施	大联三村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
430	台山市	端芬镇	那泰村委会	木象村污水处理设施	木象村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
431	台山市	端芬镇	那泰村委会	牛头村污水处理设施	牛头村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
432	台山市	端芬镇	那泰村委会	牛尾村污水处理设施	牛尾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
433	台山市	端芬镇	那泰村委会	那吕村污水处理设施	那吕村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
434	台山市	端芬镇	那泰村委会	那获村污水处理设施	那获村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

435	台山市	端芬镇	那泰村委会	长山村污水处理设施	长山村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
436	台山市	端芬镇	那泰村委会	高宁村污水处理设施	高宁村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
437	台山市	端芬镇	隆文村委会	冲表南村污水处理设施	冲表南村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
438	台山市	端芬镇	隆文村委会	冲表北村污水处理设施	冲表北村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
439	台山市	端芬镇	隆文村委会	双坡村污水处理设施	双坡村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
440	台山市	端芬镇	隆文村委会	新屋村污水处理设施	新屋村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
441	台山市	端芬镇	隆文村委会	榄子核村污水处理设施	榄子核村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
442	台山市	端芬镇	隆文村委会	樟坑村污水处理设施	樟坑村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
443	台山市	端芬镇	隆文村委会	田心村污水处理设施	田心村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
444	台山市	端芬镇	隆文村委会	石边村污水处理设施	石边村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
445	台山市	海宴镇	三兴村委会	东沙村污水处理设施	东沙村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
446	台山市	海宴镇	三兴村委会	中安村污水处理设施	中安村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
447	台山市	海宴镇	三兴村委会	围成村污水处理设施	围成村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
448	台山市	海宴镇	三兴村委会	大湾村污水处理设施	大湾村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
449	台山市	海宴镇	三兴村委会	日明村污水处理设施	日明村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
450	台山市	海宴镇	三兴村委会	西兴村污水处理设施	西兴村	建设设施模式	80	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
451	台山市	海宴镇	三兴村委会	麒麟岗村污水处理设施	麒麟岗村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
452	台山市	海宴镇	东联村委会	东光村污水处理设施	东光村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

453	台山市	海宴镇	东联村委会	大边山村污水处理设施	大边山村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
454	台山市	海宴镇	东联村委会	岐尾山村污水处理设施	岐尾山村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
455	台山市	海宴镇	东联村委会	碳厂嘴村污水处理设施	碳厂嘴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
456	台山市	海宴镇	东联村委会	聚湖村污水处理设施	聚湖村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
457	台山市	海宴镇	东联村委会	鲤鱼岗村污水处理设施	鲤鱼岗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
458	台山市	海宴镇	东联村委会	鹤州村污水处理设施	鹤州村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
459	台山市	海宴镇	东联村委会	麻山村污水处理设施	麻山村	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
460	台山市	海宴镇	丹堂村委会	中兴村污水处理设施	中兴村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
461	台山市	海宴镇	丹堂村委会	中间村污水处理设施	中间村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
462	台山市	海宴镇	丹堂村委会	凌冲村污水处理设施	凌冲村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
463	台山市	海宴镇	丹堂村委会	凌冲村污水处理设施	凌冲村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
464	台山市	海宴镇	丹堂村委会	北头村污水处理设施	北头村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
465	台山市	海宴镇	丹堂村委会	北头村污水处理设施	北头村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
466	台山市	海宴镇	丹堂村委会	北头村污水处理设施	北头村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
467	台山市	海宴镇	丹堂村委会	北头村污水处理设施	北头村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
468	台山市	海宴镇	丹堂村委会	南头村污水处理设施	南头村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
469	台山市	海宴镇	丹堂村委会	南头村污水处理设施	南头村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
470	台山市	海宴镇	丹堂村委会	平安村污水处理设施	平安村	建设设施模式	15	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

471	台山市	海宴镇	丹堂村委会	沙田村污水处理设施	沙田村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
472	台山市	海宴镇	丹堂村委会	石林村污水处理设施	石林村	建设设施模式	80	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
473	台山市	海宴镇	丹堂村委会	草尾荫村污水处理设施	草尾荫村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
474	台山市	海宴镇	仓定村委会	仓定村污水处理设施	仓定村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
475	台山市	海宴镇	仓定村委会	仓定村污水处理设施	仓定村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
476	台山市	海宴镇	仓定村委会	仓定村污水处理设施	仓定村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
477	台山市	海宴镇	仓定村委会	仓定村污水处理设施	仓定村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
478	台山市	海宴镇	仓定村委会	仓定村污水处理设施	仓定村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
479	台山市	海宴镇	升平村委会	横岗村污水处理设施	横岗村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
480	台山市	海宴镇	升平村委会	田头村污水处理设施	田头村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
481	台山市	海宴镇	升平村委会	石浦村污水处理设施	石浦村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
482	台山市	海宴镇	春场村委会	东厂村污水处理设施	东厂村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
483	台山市	海宴镇	春场村委会	中厂村污水处理设施	中厂村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
484	台山市	海宴镇	春场村委会	南厂村污水处理设施	南厂村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
485	台山市	海宴镇	春场村委会	西厂村污水处理设施	西厂村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
486	台山市	海宴镇	望头村委会	南安村污水处理设施	南安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
487	台山市	海宴镇	望头村委会	平岗村污水处理设施	平岗村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
488	台山市	海宴镇	望头村委会	旧石井村污水处理设施	旧石井村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

489	台山市	海宴镇	永和村委会	东里村污水处理设施	东里村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
490	台山市	海宴镇	永和村委会	南头村污水处理设施	南头村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
491	台山市	海宴镇	永和村委会	旧五村污水处理设施	旧五村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
492	台山市	海宴镇	永和村委会	村污水处理设施仔村污水处理设施	村仔村	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
493	台山市	海宴镇	永和村委会	永宁村污水处理设施	永宁村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
494	台山市	海宴镇	永和村委会	永宁村污水处理设施	永宁村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
495	台山市	海宴镇	永和村委会	浦里村污水处理设施	浦里村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
496	台山市	海宴镇	永和村委会	禾叉路村污水处理设施	禾叉路村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
497	台山市	海宴镇	永和村委会	西里村污水处理设施	西里村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
498	台山市	海宴镇	永和村委会	鹿岗村污水处理设施	鹿岗村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
499	台山市	海宴镇	沙栏村委会	均安村污水处理设施	均安村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
500	台山市	海宴镇	沙栏村委会	新沙厂村污水处理设施	新沙厂村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
501	台山市	海宴镇	沙栏村委会	旧沙厂村污水处理设施	旧沙厂村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
502	台山市	海宴镇	沙栏村委会	沙栏圩新村污水处理设施	沙栏圩新村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
503	台山市	海宴镇	沙栏村委会	沙栏村污水处理设施	沙栏村	建设设施模式		设施未完成建设											已完成整改	改为资源化利用
504	台山市	海宴镇	河东村委会	塘厂村污水处理设施	塘厂村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
505	台山市	海宴镇	涧安村委会	牛头山村污水处理设施	牛头山村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

506	台山市	海宴镇	海通村委会	李屋村污水处理设施	李屋村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
507	台山市	海宴镇	海通村委会	石角咀村污水处理设施	石角咀村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
508	台山市	海宴镇	海通村委会	金岗村污水处理设施	金岗村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
509	台山市	海宴镇	海通村委会	金岗村污水处理设施	金岗村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
510	台山市	海宴镇	澳村村委会	中和村污水处理设施	中和村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
511	台山市	海宴镇	澳村村委会	北陵里污水处理设施	北陵里	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
512	台山市	海宴镇	澳村村委会	墩寨村污水处理设施	墩寨村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
513	台山市	海宴镇	澳村村委会	旧澳村污水处理设施村污水处理设施	旧澳村村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
514	台山市	海宴镇	澳村村委会	那阳村污水处理设施	那阳村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
515	台山市	海宴镇	澳村村委会	龙口村污水处理设施	龙口村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
516	台山市	海宴镇	石美村委会	仁和村污水处理设施	仁和村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
517	台山市	海宴镇	石美村委会	北金村污水处理设施	北金村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
518	台山市	海宴镇	联南村委会	佑村污水处理设施村污水处理设施	佑村村	建设设施模式	110	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
519	台山市	海宴镇	联南村委会	坦安村污水处理设施	坦安村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
520	台山市	海宴镇	联南村委会	朝阳里村污水处理设施	朝阳里村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
521	台山市	海宴镇	联南村委会	鼠山村污水处理设施	鼠山村	建设设施模式	80	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
522	台山市	海宴镇	联南村委会	鼠山村污水处理设施	鼠山村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

523	台山市	海宴镇	联和村委会	祠宁村污水处理设施	祠宁村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
524	台山市	海宴镇	联和村委会	西康村污水处理设施	西康村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
525	台山市	海宴镇	联和村委会	那马村污水处理设施	那马村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
526	台山市	海宴镇	肖美村委会	肖村污水处理设施	肖村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
527	台山市	汶村镇	上头村委会	新寨村污水处理设施	新寨	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
528	台山市	汶村镇	上头村委会	苏屋村污水处理设施	苏屋	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
529	台山市	汶村镇	上头村委会	黄屋村污水处理设施	黄屋	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
530	台山市	汶村镇	九岗村委会	合和村污水处理设施	合和	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
531	台山市	汶村镇	九岗村委会	大厂村污水处理设施	大厂	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
532	台山市	汶村镇	九岗村委会	开湖村污水处理设施1	开湖	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
533	台山市	汶村镇	九岗村委会	开湖村污水处理设施2	开湖	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
534	台山市	汶村镇	九岗村委会	猪头山村污水处理设施	猪头山	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
535	台山市	汶村镇	九岗村委会	茭厂村污水处理设施	茭厂	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
536	台山市	汶村镇	九岗村委会	茭边村污水处理设施	茭边	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
537	台山市	汶村镇	九岗村委会	黄茅岗村污水处理设施	黄茅岗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
538	台山市	汶村镇	五乡村委会	南洲村污水处理设施	南洲	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
539	台山市	汶村镇	五乡村委会	梅溪村污水处理设施	梅溪	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
540	台山市	汶村镇	冲口村委会	东二	东二	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
541	台山市	汶村镇	冲口村委会	东六	东六	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

542	台山市	汶村镇	冲口村委会	西一	西一	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
543	台山市	汶村镇	冲口村委会	西二	西二	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
544	台山市	汶村镇	冲口村委会	西三	西三	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
545	台山市	汶村镇	冲口村委会	西五	西五	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
546	台山市	汶村镇	冲口村委会	西五	西五	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
547	台山市	汶村镇	冲口村委会	西六	西六	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
548	台山市	汶村镇	冲口村委会	西四	西四	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
549	台山市	汶村镇	凤村村委会	和北村污水处理设施	和北	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
550	台山市	汶村镇	凤村村委会	和南村污水处理设施	和南	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
551	台山市	汶村镇	凤村村委会	均安村污水处理设施1	均安	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
552	台山市	汶村镇	凤村村委会	均安村污水处理设施2	均安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
553	台山市	汶村镇	凤村村委会	塘边村污水处理设施	塘边	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建简易设施
554	台山市	汶村镇	凤村村委会	择美村污水处理设施	择美	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
555	台山市	汶村镇	大担村委会	大担新村污水处理设施	大担新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
556	台山市	汶村镇	大担村委会	老钟村污水处理设施	老钟	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
557	台山市	汶村镇	大担村委会	麦园村污水处理设施	麦园	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
558	台山市	汶村镇	小担村委会	太和村污水处理设施	太和	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
559	台山市	汶村镇	小担村委会	太和村污水处理设施2	太和	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
560	台山市	汶村镇	横山村委会	北朗村污水处理设施	北朗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
561	台山市	汶村镇	横山村委会	南朗村污水处理设施	南朗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

562	台山市	汶村镇	横山村委会	镇海埠村污水处理设施	镇海埠	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
563	台山市	汶村镇	汶村村委会	东上村污水处理设施	东上	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
564	台山市	汶村镇	汶村村委会	北东村污水处理设施	北东	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
565	台山市	汶村镇	汶村村委会	太平村污水处理设施	太平	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
566	台山市	汶村镇	汶村村委会	汶华村污水处理设施	汶华	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
567	台山市	汶村镇	汶村村委会	花厅村污水处理设施	花厅	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
568	台山市	汶村镇	汶村村委会	西康村污水处理设施	西康	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
569	台山市	汶村镇	沙奇村委会	奇尤村污水处理设施	奇尤	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
570	台山市	汶村镇	沙奇村委会	西二村污水处理设施1	西二	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
571	台山市	汶村镇	沙奇村委会	西二村污水处理设施2	西二	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
572	台山市	汶村镇	沙奇村委会	西昌村污水处理设施	西昌	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
573	台山市	汶村镇	白沙村委会	升康上村污水处理设施	升康上	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
574	台山市	汶村镇	白沙村委会	升康下村污水处理设施	升康下	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
575	台山市	汶村镇	白沙村委会	西泮村污水处理设施	西泮	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
576	台山市	汶村镇	茭一村委会	东七	东七	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
577	台山市	汶村镇	茭一村委会	东三	东三	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
578	台山市	汶村镇	茭一村委会	东二	东二	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
579	台山市	汶村镇	茭一村委会	东五	东五	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
580	台山市	汶村镇	茭一村委会	东八	东八	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
581	台山市	汶村镇	茭一村委会	东六	东六	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

582	台山市	汶村镇	茭一村委会	东四	东四	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
583	台山市	汶村镇	茭一村委会	西一	西一	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
584	台山市	汶村镇	茭一村委会	西七	西七	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
585	台山市	汶村镇	茭一村委会	西三	西三	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
586	台山市	汶村镇	茭一村委会	西九	西九	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
587	台山市	汶村镇	茭一村委会	西九	西九	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
588	台山市	汶村镇	茭一村委会	西五	西五	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
589	台山市	汶村镇	茭一村委会	西八	西八	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
590	台山市	汶村镇	茭一村委会	西六	西六	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
591	台山市	汶村镇	茭一村委会	西十	西十	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
592	台山市	汶村镇	茭一村委会	西十	西十	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
593	台山市	汶村镇	茭一村委会	西十	西十	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
594	台山市	汶村镇	西联村委会	新坑村污水处理设施	新坑	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
595	台山市	汶村镇	西联村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
596	台山市	汶村镇	西联村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
597	台山市	汶村镇	西联村委会	西安村污水处理设施	西安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
598	台山市	汶村镇	西联村委会	青砖村污水处理设施1	青砖	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
599	台山市	汶村镇	西联村委会	青砖村污水处理设施2	青砖	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
600	台山市	汶村镇	高朗村委会	五联村污水处理设施1	五联	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
601	台山市	汶村镇	高朗村委会	五联村污水处理设施2	五联	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
602	台山市	汶村镇	高朗村委会	五联村污水处理设施3	五联	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
603	台山市	汶村镇	高朗村委会	五联村污水处理设施4	五联	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

604	台山市	汶村镇	高朗村委会	天光村污水处理设施1	天光	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
605	台山市	汶村镇	高朗村委会	天光村污水处理设施2	天光	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
606	台山市	汶村镇	高朗村委会	红花村污水处理设施1	红花	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
607	台山市	汶村镇	高朗村委会	红花村污水处理设施2	红花	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
608	台山市	三合镇	东联村委会	河清村污水处理设施	河清	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
609	台山市	三合镇	东联村委会	连州村污水处理设施	连州村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
610	台山市	三合镇	北联村委会	新洞村污水处理设施	新洞	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
611	台山市	三合镇	北联村委会	朗东龙安村污水处理设施	朗东龙安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
612	台山市	三合镇	北联村委会	茭朗村污水处理设施	茭朗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
613	台山市	三合镇	新一村委会	莲塘村污水处理设施	莲塘	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
614	台山市	三合镇	温泉村委会	凤安村污水处理设施	凤安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
615	台山市	三合镇	温泉村委会	华安村污水处理设施	华安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
616	台山市	三合镇	温泉村委会	安乐村污水处理设施	安乐	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
617	台山市	三合镇	联安村委会	冲华村污水处理设施	冲华村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
618	台山市	三合镇	联安村委会	大朗村污水处理设施	大朗	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
619	台山市	三合镇	联安村委会	横冈村污水处理设施	横冈村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
620	台山市	三合镇	联安村委会	联安村污水处理设施	联安村	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
621	台山市	三合镇	联安村委会	龙塘村污水处理设施	龙塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

622	台山市	三合镇	联山村委会	尾岭村污水处理设施	尾岭	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
623	台山市	三合镇	联山村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
624	台山市	三合镇	联山村委会	永安村污水处理设施	永安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
625	台山市	三合镇	西华村委会	双迳村污水处理设施	双迳村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
626	台山市	三合镇	西华村委会	吉安村污水处理设施	吉安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
627	台山市	三合镇	西华村委会	大龙环村污水处理设施	大龙环村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
628	台山市	三合镇	西华村委会	平安村污水处理设施	平安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
629	台山市	三合镇	西华村委会	松溪村污水处理设施	松溪村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
630	台山市	三合镇	西华村委会	永年村污水处理设施	永年村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
631	台山市	三合镇	西华村委会	永隆村污水处理设施	永隆村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
632	台山市	北陡镇	寨门村委会	圩东村污水处理设施	圩东村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
633	台山市	北陡镇	寨门村委会	圩西村污水处理设施	圩西村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
634	台山市	北陡镇	寨门村委会	甫新羊村污水处理设施	甫新羊村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
635	台山市	北陡镇	寨门村委会	那潭村污水处理设施	那潭村	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
636	台山市	北陡镇	小洞村委会	旧村污水处理设施	旧村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
637	台山市	北陡镇	早禾石村委会	东庆村污水处理设施	东庆村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
638	台山市	北陡镇	早禾石村委会	东禾村污水处理设施	东禾村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
639	台山市	北陡镇	沙头冲村委会	山坳村污水处理设施	山坳村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

640	台山市	北陡镇	石蕉村委会	蕉荫村污水处理设施	蕉荫村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
641	台山市	北陡镇	那琴村委会	上打铃村污水处理设施	上打铃村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
642	台山市	北陡镇	那琴村委会	下打铃村污水处理设施	下打铃村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
643	台山市	北陡镇	那琴村委会	洋栏村污水处理设施	洋栏村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
644	台山市	北陡镇	那琴村委会	盘石村污水处理设施	盘石村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
645	台山市	北陡镇	那琴村委会	那琴村污水处理设施	那琴村	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
646	台山市	北陡镇	那琴村委会	黄新村污水处理设施	黄新村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
647	台山市	北陡镇	陡门圩社区居委会	潮洞村污水处理设施	潮洞村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
648	台山市	北陡镇	陡门圩社区居委会	许屋村污水处理设施	许屋村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
649	台山市	北陡镇	陡门圩社区居委会	陈屋村污水处理设施	陈屋村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
650	台山市	深井镇	井东村委会	三合厂村污水处理设施	三合厂	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
651	台山市	深井镇	井东村委会	新厂村污水处理设施	新厂	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
652	台山市	深井镇	井东村委会	朗西村污水处理设施	朗西	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
653	台山市	深井镇	井东村委会	朗东 村污水处理设施	朗东	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟资源化利用
654	台山市	深井镇	井西村委会	新富坑村污水处理设施1	新富坑	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
655	台山市	深井镇	井西村委会	新富坑村污水处理设施2	新富坑	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
656	台山市	深井镇	小江村委会	官冲村污水处理设施	官冲	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
657	台山市	深井镇	小江村委会	小江圩村污水处理设施	小江圩	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

658	台山市	深井镇	小江村委会	永安村污水处理设施	永安	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
659	台山市	深井镇	小江村委会	虎山村污水处理设施	虎山	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
660	台山市	深井镇	康华村委会	洞尾村污水处理设施	洞尾	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
661	台山市	深井镇	江东村委会	上滘村污水处理设施	上滘	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
662	台山市	深井镇	江东村委会	西园村污水处理设施	西园	建设设施模式	60	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
663	台山市	深井镇	江东村委会	那赤村污水处理设施	那赤	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
664	台山市	深井镇	江东村委会	雁湖村污水处理设施	雁湖	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
665	台山市	深井镇	江东村委会	黄洲乡村污水处理设施	黄洲乡	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
666	台山市	深井镇	沙潮村委会	坭桥村污水处理设施	坭桥	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
667	台山市	深井镇	沙潮村委会	硬步村污水处理设施	硬步	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
668	台山市	深井镇	沙潮村委会	陈屋村污水处理设施	陈屋	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
669	台山市	深井镇	河东村委会	牛西村污水处理设施	牛西	建设设施模式	40	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
670	台山市	深井镇	河西村委会	围仔一村污水处理设施	围仔一	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
671	台山市	深井镇	河西村委会	围仔二村污水处理设施	围仔二	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
672	台山市	深井镇	河西村委会	大斜一村污水处理设施	大斜一	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
673	台山市	深井镇	河西村委会	新蚬滩村污水处理设施	新蚬滩	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
674	台山市	深井镇	獭山村委会	后坪村污水处理设施1	后坪	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
675	台山市	深井镇	獭山村委会	后坪村污水处理设施2	后坪	建设设施模式	30	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施

676	台山市	深井镇	獭山村委会	小坑村污水处理设施	小坑	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
677	台山市	深井镇	獭山村委会	山蕉坑二村污水处理设施	山蕉坑二	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
678	台山市	深井镇	獭山村委会	林溪村污水处理设施	林溪	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
679	台山市	深井镇	联和村委会	沙溪村污水处理设施	沙溪	建设设施模式	50	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
680	台山市	深井镇	联和村委会	泗门1村污水处理设施	泗门1	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
681	台山市	深井镇	联和村委会	泗门2村污水处理设施	泗门2	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
682	台山市	深井镇	联和村委会	牛栏江村污水处理设施	牛栏江	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
683	台山市	深井镇	联和村委会	联和村污水处理设施	联和	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
684	台山市	深井镇	联和村委会	长塘村污水处理设施	长塘	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
685	台山市	深井镇	蓝田村委会	菠萝树村污水处理设施	菠萝树	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
686	台山市	深井镇	那中村委会	横朗村污水处理设施	横朗	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
687	台山市	深井镇	那中村委会	高楼村污水处理设施	高楼	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
688	台山市	深井镇	那中村委会	黄村污水处理设施	黄村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
689	台山市	深井镇	那北村委会	伍屋村污水处理设施	伍屋	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
690	台山市	深井镇	那北村委会	石厢村污水处理设施	石厢	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
691	台山市	深井镇	那北村委会	吉庆村污水处理设施	吉庆	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
692	台山市	深井镇	那北村委会	左厢村污水处理设施	左厢	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
693	台山市	深井镇	那北村委会	月山村污水处理设施	月山	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	简易设施

694	台山市	深井镇	那北村委会	高咀村污水处理设施	高咀	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
695	台山市	深井镇	龙岗村委会	五味村污水处理设施	五味	建设设施模式		设施未完成建设											2024年12月	拟资源化利用
696	台山市	深井镇	龙岗村委会	龙一村污水处理设施	龙一	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
697	台山市	深井镇	龙岗村委会	龙四村污水处理设施	龙四	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
698	台山市	白沙镇	下屯村委会	田坑村污水处理设施	田坑村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
699	台山市	白沙镇	下屯村委会	联庆村污水处理设施	联庆村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
700	台山市	白沙镇	五围村委会	东边村污水处理设施	东边村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
701	台山市	白沙镇	五围村委会	冲口村污水处理设施	冲口村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
702	台山市	白沙镇	五围村委会	水一村污水处理设施	水一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
703	台山市	白沙镇	五围村委会	水二村污水处理设施	水二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
704	台山市	白沙镇	五围村委会	永安村污水处理设施	永安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
705	台山市	白沙镇	五围村委会	良一村污水处理设施	良一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
706	台山市	白沙镇	五围村委会	良二村污水处理设施	良二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
707	台山市	白沙镇	五围村委会	西边村污水处理设施	西边村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
708	台山市	白沙镇	五围村委会	高岗村污水处理设施	高岗村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
709	台山市	白沙镇	五围村委会	高岭村污水处理设施	高岭村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
710	台山市	白沙镇	冲云村委会	上村污水处理设施村污水处理设施	上村村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

711	台山市	白沙镇	冲云村委会	东元村污水处理设施	东元村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
712	台山市	白沙镇	冲云村委会	东风村污水处理设施	东风村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
713	台山市	白沙镇	冲云村委会	两龙村污水处理设施	两龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
714	台山市	白沙镇	冲云村委会	岭南村污水处理设施	岭南村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建简易设施
715	台山市	白沙镇	冲泮村委会	塘虾咀村污水处理设施	塘虾咀村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
716	台山市	白沙镇	冲泮村委会	安溪村污水处理设施	安溪村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
717	台山市	白沙镇	冲泮村委会	行江村污水处理设施	行江村	建设设施模式	20	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
718	台山市	白沙镇	塘洞村委会	大塘村污水处理设施	大塘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
719	台山市	白沙镇	塘洞村委会	旧村污水处理设施村污水处理设施	旧村村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
720	台山市	白沙镇	塘洞村委会	横山村污水处理设施	横山村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
721	台山市	白沙镇	塘洞村委会	横村凤翔村污水处理设施	横村凤翔村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
722	台山市	白沙镇	塘洞村委会	瑞龙村污水处理设施	瑞龙村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
723	台山市	白沙镇	塘洞村委会	苍龙村污水处理设施	苍龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
724	台山市	白沙镇	新三八村委会	和边村污水处理设施	和边村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
725	台山市	白沙镇	朗北村委会	坑尾村污水处理设施	坑尾村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
726	台山市	白沙镇	朗北村委会	横坑村污水处理设施	横坑村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
727	台山市	白沙镇	朗南村委会	铜锣地村污水处理设施	铜锣地村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

728	台山市	白沙镇	朗溪村委会	中安一村污水处理设施	中安一村	建设设施模式	15	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
729	台山市	白沙镇	朗溪村委会	会龙村污水处理设施	会龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
730	台山市	白沙镇	朗溪村委会	回龙村污水处理设施	回龙村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
731	台山市	白沙镇	朗溪村委会	龙安村污水处理设施	龙安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
732	台山市	白沙镇	江头村委会	月山村污水处理设施	月山村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
733	台山市	白沙镇	江头村委会	网山村污水处理设施	网山村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
734	台山市	白沙镇	江头村委会	长庆村污水处理设施	长庆村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
735	台山市	白沙镇	潮境村委会	井边三村污水处理设施	井边三村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
736	台山市	白沙镇	潮境村委会	井边二村污水处理设施	井边二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
737	台山市	白沙镇	潮境村委会	塘边一村污水处理设施	塘边一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
738	台山市	白沙镇	潮境村委会	塘边二村污水处理设施	塘边二村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
739	台山市	白沙镇	潮境村委会	大函村污水处理设施	大函村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
740	台山市	白沙镇	潮境村委会	大坑村污水处理设施	大坑村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
741	台山市	白沙镇	潮境村委会	学堂村污水处理设施	学堂村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
742	台山市	白沙镇	潮境村委会	永兴村污水处理设施	永兴村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
743	台山市	白沙镇	潮境村委会	石仔岭村污水处理设施	石仔岭村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
744	台山市	白沙镇	潮境村委会	网地村污水处理设施	网地村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	拟建一体化设施
745	台山市	白沙镇	潮境村委会	高岭村污水处理设施	高岭村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘

746	台山市	白沙镇	潮境村委会	龙南村污水处理设施	龙南村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	一体化设施
747	台山市	白沙镇	西村村委会	南阳村污水处理设施	南阳村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
748	台山市	白沙镇	西村村委会	大岭一村污水处理设施	大岭一村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
749	台山市	白沙镇	西村村委会	永安一村污水处理设施	永安一村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
750	台山市	白沙镇	西村村委会	潮安村污水处理设施	潮安村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
751	台山市	白沙镇	西村村委会	潮阳村污水处理设施	潮阳村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
752	台山市	白沙镇	西村村委会	金盘村污水处理设施	金盘村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
753	台山市	白沙镇	邹村村委会	余庆村污水处理设施	余庆村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
754	台山市	白沙镇	邹村村委会	洞美村污水处理设施	洞美村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	简易设施
755	台山市	白沙镇	邹村村委会	福庆村污水处理设施	福庆村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
756	台山市	白沙镇	长江村委会	上雷洞村污水处理设施	上雷洞	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
757	台山市	白沙镇	长江村委会	下村污水处理设施	下村村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
758	台山市	白沙镇	长江村委会	南朗长安村污水处理设施	南朗长安村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
759	台山市	白沙镇	长江村委会	长隆村污水处理设施	长隆村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
760	台山市	白沙镇	阳岭村委会	中新村污水处理设施	中新村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
761	台山市	白沙镇	冀边村委会	田四村污水处理设施	田四村	建设设施模式	19	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
762	台山市	白沙镇	冀边村委会	虾咀村污水处理设施	虾咀村	建设设施模式	10	设施未完成建设											已完成建设	稳定塘
763	台山市	台城街道	三社村委会	歧凤村污水处理设施	歧凤村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常

764	台山市	台城街道	南坑村委会	南荣村污水处理设施	南荣村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
765	台山市	台城街道	南坑村委会	塘美村污水处理设施	塘美村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
766	台山市	台城街道	大亨村委会	凌溪村污水处理设施	凌溪村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
767	台山市	台城街道	河北村委会	蛇山、大安村污水处理设施	蛇山、大安村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
768	台山市	台城街道	河北村委会	龙安村污水处理设施	龙安村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
769	台山市	台城街道	白水村委会	湖盛村污水处理设施	湖盛村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
770	台山市	台城街道	白水村委会	大岭厚村污水处理设施	大岭厚村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
771	台山市	台城街道	石花村委会	石华村污水处理设施	石华村	建设设施模式	5	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
772	台山市	大江镇	山前村委会	永安村污水处理设施	永安村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
773	台山市	大江镇	新大塘村委会	月明村污水处理设施	月明村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
774	台山市	大江镇	新大塘村委会	顺和村污水处理设施	顺和村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
775	台山市	大江镇	水楼村委会	凤岗村污水处理设施	凤岗村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
776	台山市	大江镇	水楼村委会	山园村污水处理设施	山园村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
777	台山市	大江镇	沙冲村委会	大业村污水处理设施	大业村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
778	台山市	大江镇	沙浦村委会	龙蟠村污水处理设施	龙蟠村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
779	台山市	水步镇	甘边村委会	南龙村污水处理设施	南龙	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
780	台山市	水步镇	长塘村委会	青龙村污水处理设施	青龙	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
781	台山市	四九镇	上南村村委会	仁安村污水处理设施	仁安村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常

782	台山市	四九镇	上南村村委会	升堂村污水处理设施	升堂村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
783	台山市	四九镇	下坪村委会	西边巷村污水处理设施	西边巷村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
784	台山市	四九镇	大东村委会	东成村污水处理设施	东成村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
785	台山市	四九镇	玄潭村委会	水仔口新村污水处理设施	水仔口新村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
786	台山市	都斛镇	丰江村委会	东淮村污水处理设施	东淮	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
787	台山市	都斛镇	古逻村委会	三林南村污水处理设施	三林南	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
788	台山市	都斛镇	莘村村委会	渌水村污水处理设施	渌水	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
789	台山市	赤溪镇	长安村委会	叠石村污水处理设施	叠石村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
790	台山市	冲蒌镇	伞塘村委会	龙和村污水处理设施	龙和村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
791	台山市	冲蒌镇	八家村委会	潮源村污水处理设施	潮源村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
792	台山市	斗山镇	曹厚村委会	白石村污水处理设施	白石村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
793	台山市	斗山镇	那洲村委会	胜华村污水处理设施	胜华村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
794	台山市	川岛镇	大洲村委会	中禾社村污水处理设施	中禾社	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
795	台山市	川岛镇	大洲村委会	碧月田村污水处理设施	碧月田	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
796	台山市	川岛镇	山咀村委会	山咀村一村污水处理设施	山咀村一村	建设设施模式	80	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
797	台山市	川岛镇	联南村委会	东湾细澳村污水处理设施	东湾细澳村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
798	台山市	川岛镇	飞东村委会	茶湾村污水处理设施	茶湾	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
799	台山市	川岛镇	飞东村委会	飞沙里村污水处理设施	飞沙里	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常

800	台山市	端芬镇	上泽村委会	冲湾村污水处理设施	冲湾村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
801	台山市	端芬镇	上泽村委会	平洲村污水处理设施	平洲村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
802	台山市	端芬镇	塘底村委会	下塘美村污水处理设施	下塘美村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
803	台山市	端芬镇	塘底村委会	冲略村污水处理设施	冲略村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
804	台山市	端芬镇	塘底村委会	塘富村污水处理设施	塘富村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
805	台山市	端芬镇	塘底村委会	塘底村污水处理设施	塘底村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
806	台山市	端芬镇	海阳村委会	东湾村污水处理设施	东湾村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
807	台山市	端芬镇	海阳村委会	和安村污水处理设施	和安村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
808	台山市	端芬镇	海阳村委会	大墩村污水处理设施	大墩村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
809	台山市	端芬镇	海阳村委会	大洋美村污水处理设施	大洋美村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
810	台山市	端芬镇	海阳村委会	龙潮村污水处理设施	龙潮村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
811	台山市	端芬镇	西头村委会	美洋村污水处理设施	美洋村	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
812	台山市	端芬镇	西廓村委会	中墩村污水处理设施	中墩村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
813	台山市	端芬镇	西廓村委会	塘顺村污水处理设施	塘顺村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
814	台山市	端芬镇	西廓村委会	那蓬村污水处理设施	那蓬村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
815	台山市	端芬镇	锦江村委会	冲凌村污水处理设施	冲凌村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
816	台山市	海宴镇	三兴村委会	太平村污水处理设施	太平村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
817	台山市	海宴镇	三兴村委会	西沙村污水处理设施	西沙村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常

818	台山市	海宴镇	和阁村委会	石阁村污水处理设施	石阁村	建设设施模式	60	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
819	台山市	海宴镇	望头村委会	新石井村污水处理设施	新石井村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
820	台山市	海宴镇	望头村委会	长安村污水处理设施	长安村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
821	台山市	海宴镇	澳村村委会	新澳村污水处理设施	新澳村村	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
822	台山市	海宴镇	石美村委会	桂南村污水处理设施	桂南村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
823	台山市	海宴镇	联和村委会	朱沙湾村污水处理设施	朱沙湾村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
824	台山市	海宴镇	那陵村委会	那陵村污水处理设施1	那陵村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
825	台山市	海宴镇	那陵村委会	那陵村污水处理设施2	那陵村	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
826	台山市	汶村镇	五乡村委会	泽福村污水处理设施	泽福	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
827	台山市	汶村镇	凤村村委会	那塘村污水处理设施	那塘	建设设施模式	80	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
828	台山市	汶村镇	小担村委会	龙安村污水处理设施	龙安	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
829	台山市	汶村镇	白沙村委会	白沙村污水处理设施	白沙	建设设施模式	80	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
830	台山市	汶村镇	茭一村委会	东九村污水处理设施	东九	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
831	台山市	汶村镇	西联村委会	周有堂村污水处理设施	周有堂	建设设施模式	40	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
832	台山市	汶村镇	西联村委会	洋楼村污水处理设施	洋楼	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
833	台山市	三合镇	温泉村委会	潮安村污水处理设施	潮安	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
834	台山市	三合镇	那金村委会	良村污水处理设施	良村村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
835	台山市	三合镇	那金村委会	象颈村污水处理设施	象颈村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常

836	台山市	北陡镇	寨门村委会	山咀村污水处理设施	山咀村	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
837	台山市	深井镇	井西村委会	旧庄村污水处理设施	旧庄	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
838	台山市	深井镇	河西村委会	莲湖村污水处理设施	莲湖	建设设施模式	20	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
839	台山市	深井镇	赖山村委会	龙图村污水处理设施	龙图	建设设施模式	15	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
840	台山市	深井镇	那南村委会	沙湾村污水处理设施	沙湾	建设设施模式	30	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
841	台山市	白沙镇	里边村委会	水边村污水处理设施	水边村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
842	台山市	白沙镇	里边村委会	韶阳村污水处理设施	韶阳村	建设设施模式	10	设施未运转											已完成整改	设施运转正常
843	台山市	台城街道	北坑村委会	松桂村污水处理设施	松桂村	建设设施模式	10	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
844	台山市	大江镇	沙浦村委会	湾龙村污水处理设施	湾龙村	建设设施模式	40	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
845	台山市	大江镇	麦巷村委会	南海村污水处理设施	南海村	建设设施模式	10	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
846	台山市	大江镇	麦巷村委会	朝宁村污水处理设施	朝宁村	建设设施模式	10	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
847	台山市	大江镇	麦巷村委会	龙西村污水处理设施	龙西村	建设设施模式	20	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
848	台山市	斗山镇	秀墩村委会	新村污水处理设施	新村	建设设施模式	10	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
849	台山市	川岛镇	飞东村委会	飞沙里村污水处理设施	飞沙里	建设设施模式	20	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
850	台山市	端芬镇	塘头村委会	前街村污水处理设施	前街村	建设设施模式	10	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
851	台山市	汶村镇	大担村委会	美西村污水处理设施	美西	建设设施模式	20	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
852	台山市	汶村镇	横山村委会	横山村污水处理设施	横山	建设设施模式	30	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
853	台山市	北陡镇	下洞村委会	木龙村污水处理设施	木龙村	建设设施模式	40	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常

854	台山市	北陡镇	下洞村委会	蟠江村污水处理设施	蟠江村	建设设施模式	40	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
855	台山市	北陡镇	寨门村委会	上冈村污水处理设施	上冈村	建设设施模式	60	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
856	台山市	深井镇	康华村委会	出闸村污水处理设施	出闸	建设设施模式	20	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
857	台山市	深井镇	河东村委会	李坑村污水处理设施	李坑	建设设施模式	30	设施未正常运行											已完成整改	设施运行正常
858	台山市	大江镇	来安村委会	新安村污水处理设施	新安村	建设设施模式	20	治理设施管网质量差	管网修复完善	管道清淤疏通	158米	新安村	清理沙井淤泥和杂物						已完成整改	已修复质量差管网
859	台山市	北陡镇	早禾石村委会	花梨阁村污水处理设施	花梨阁村	建设设施模式	20	治理设施管网质量差	管网修复完善	管道清淤疏通	442米	花梨阁村	清理沙井淤泥和杂物						已完成整改	已修复质量差管网
860	台山市	台城街道	三社村委会	洞升村污水处理设施	洞升村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
861	台山市	台城街道	南坑村委会	合和村污水处理设施	合和村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
862	台山市	台城街道	南坑村委会	永盛村污水处理设施	永盛村	建设设施模式	5	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
863	台山市	台城街道	板岗村委会	永华村污水处理设施	永华村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
864	台山市	台城街道	桂水村委会	隔凹村污水处理设施	隔凹村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
865	台山市	台城街道	河北村委会	南龙村污水处理设施	南龙村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
866	台山市	台城街道	石花村委会	南乐村污水处理设施	南乐村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
867	台山市	大江镇	东头村委会	会龙村污水处理设施	会龙村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
868	台山市	大江镇	五星村委会	朝阳村污水处理设施	朝阳村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
869	台山市	大江镇	五星村委会	江北村污水处理设施	江北村	建设设施模式	40	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
870	台山市	大江镇	五星村委会	龙兴村污水处理设施	龙兴村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
871	台山市	大江镇	大巷村委会	江和村污水处理设施	江和村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果

872	台山市	大江镇	大巷村委会	龙田村污水处理设施	龙田村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
873	台山市	大江镇	水楼村委会	龙江村污水处理设施	龙江村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
874	台山市	大江镇	沙冲村委会	新田村污水处理设施	新田村	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
875	台山市	大江镇	沙冲村委会	源和村污水处理设施	源和村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
876	台山市	大江镇	沙冲村委会	银江村污水处理设施	银江村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
877	台山市	大江镇	沙浦村委会	南阳村污水处理设施	南阳村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
878	台山市	大江镇	沙浦村委会	安和村污水处理设施	安和村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
879	台山市	大江镇	河木村委会	平和村污水处理设施	平和村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
880	台山市	大江镇	石桥村委会	下潮村污水处理设施	下潮村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
881	台山市	大江镇	石桥村委会	坳头村污水处理设施	坳头村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
882	台山市	大江镇	陈边村委会	永庆村污水处理设施	永庆村	建设设施模式	60	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
883	台山市	大江镇	陈边村委会	陈成村污水处理设施	陈成村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
884	台山市	大江镇	麦巷村委会	官联村污水处理设施	官联村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
885	台山市	大江镇	麦巷村委会	龙华村污水处理设施	龙华村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
886	台山市	水步镇	冈宁村委会	东波村污水处理设施	东波	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
887	台山市	水步镇	冈宁村委会	福莲村污水处理设施	福莲	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
888	台山市	水步镇	芦霞村委会	东安村污水处理设施	东安	建设设施模式	15	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
889	台山市	水步镇	芦霞村委会	南镇村污水处理设施	南镇	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果

890	台山市	水步镇	芦霞村委会	旧村污水处理设施	旧村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
891	台山市	水步镇	芦霞村委会	龙升村污水处理设施	龙升	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
892	台山市	水步镇	长塘村委会	和安村污水处理设施	和安	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
893	台山市	四九镇	上南村村委会	源兴村污水处理设施	源兴村	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
894	台山市	四九镇	上南村村委会	源兴村污水处理设施	源兴村	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
895	台山市	四九镇	上坪村委会	塘口村污水处理设施	塘口村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
896	台山市	四九镇	下蔺村委会	锦成村污水处理设施	锦成村	建设设施模式		设施未完成建设											2022年12月	改为资源化利用
897	台山市	四九镇	下蔺村委会	锦心村污水处理设施	锦心村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
898	台山市	都斛镇	丰江村委会	东淮村污水处理设施	东淮	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
899	台山市	都斛镇	坦塘村委会	坭冲村污水处理设施	坭冲	建设设施模式	60	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
900	台山市	都斛镇	银塘村委会	银塘村污水处理设施	银塘	建设设施模式	80	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
901	台山市	赤溪镇	冲金村委会	双金村污水处理设施	双金村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
902	台山市	赤溪镇	曹冲村委会	山边村污水处理设施	山边村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
903	台山市	赤溪镇	曹冲村委会	新松村污水处理设施	新松村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
904	台山市	赤溪镇	磅礴村委会	福田村污水处理设施	福田村	建设设施模式	25	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
905	台山市	赤溪镇	长安村委会	长安村污水处理设施	长安村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
906	台山市	赤溪镇	长沙村委会	长沙村污水处理设施	长沙村	建设设施模式	40	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
907	台山市	赤溪镇	长沙村委会	陈村污水处理设施	陈村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果

908	台山市	冲蒌镇	伞塘村委会	平月村污水处理设施	平月村	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
909	台山市	冲蒌镇	达材村委会	永兴村污水处理设施	永兴村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
910	台山市	广海镇	团村村委会	骆彭村污水处理设施	骆彭村	建设设施模式	25	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
911	台山市	川岛镇	马山村委会	李家村污水处理设施	李家	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
912	台山市	川岛镇	马山村委会	沙塘村污水处理设施	沙塘	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
913	台山市	端芬镇	锦江村委会	棋榜村污水处理设施	棋榜村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
914	台山市	端芬镇	锦江村委会	长安村污水处理设施	长安村	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
915	台山市	汶村镇	冲口村委会	西二村污水处理设施	西二	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
916	台山市	汶村镇	大担村委会	仁昌村污水处理设施	仁昌	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
917	台山市	汶村镇	大担村委会	厚和村污水处理设施	厚和	建设设施模式	80	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
918	台山市	汶村镇	小担村委会	五福村污水处理设施	五福	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
919	台山市	汶村镇	小担村委会	冲源村污水处理设施	冲源	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
920	台山市	汶村镇	小担村委会	南阳村污水处理设施1	南阳	建设设施模式	40	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
921	台山市	汶村镇	小担村委会	南阳村污水处理设施2	南阳	建设设施模式	15	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
922	台山市	汶村镇	横山村委会	横山村污水处理设施	横山	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
923	台山市	北陡镇	寨门村委会	龙尾村污水处理设施	龙尾村	建设设施模式	40	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
924	台山市	北陡镇	旱禾石村委会	黄坭井村污水处理设施	黄坭井村	建设设施模式	40	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
925	台山市	深井镇	大洞村委会	大洞村污水处理设施	大洞	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果

926	台山市	深井镇	大洞村委会	豆腐甫村污水处理设施	豆腐甫	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
927	台山市	深井镇	康华村委会	元龙村污水处理设施	元龙	建设设施模式	20	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
928	台山市	深井镇	獭山村委会	高洞村污水处理设施	高洞	建设设施模式	30	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
929	台山市	白沙镇	朗南村委会	龙安村污水处理设施	龙安村	建设设施模式	10	运行效果不佳											已完成整改	已提高运行效果
930	台山市	北陡镇	石蕉村委会	担山村污水处理设施	担山村	建设设施模式	10	运维管护效果差											已完成整改	已提高运维管护
931	台山市	北陡镇	石蕉村委会	白石村污水处理设施	白石村	建设设施模式	30	运维管护效果差											已完成整改	已提高运维管护
932	台山市	北陡镇	石蕉村委会	石井村污水处理设施	石井村	建设设施模式	30	运维管护效果差											已完成整改	已提高运维管护
933	台山市	北陡镇	石蕉村委会	那文村污水处理设施	那文村	建设设施模式	30	运维管护效果差											已完成整改	已提高运维管护
934	台山市	台城街道	香雁湖村委会	沙二村污水处理设施	沙二村	建设设施模式	15	管网收集覆盖率低	管网完善	管网完善	130米	沙二村							已完成整改	已提高管网收集率
935	台山市	海宴镇	升平村委会	沙尾厂村污水处理设施	沙尾厂村	建设设施模式	30	管网收集覆盖率低	管网完善	管网完善	125米	沙尾厂村							已完成整改	已提高管网收集率
936	台山市	深井镇	康华村委会	花水村污水处理设施	花水村	建设设施模式	20	管网收集覆盖率低	管网完善	管网完善	268米	花水村							已完成整改	已提高管网收集率
937	台山市	深井镇	那南村委会	灰窑村污水处理设施	灰窑村	建设设施模式	10	管网收集覆盖率低	管网完善	管网完善	62米	灰窑村							已完成整改	已提高管网收集率
938	台山市	大江镇	大巷村委会	山脚村污水处理设施	山脚村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
939	台山市	大江镇	石桥村委会	现龙村污水处理设施	现龙村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
940	台山市	水步镇	下洞村委会	树北村污水处理设施	树北村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施

941	台山市	水步镇	大岭村委会	新塘村污水处理设施	新塘	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
942	台山市	水步镇	长塘村委会	华宁村污水处理设施	华宁	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
943	台山市	水步镇	长塘村委会	泗乐村污水处理设施	泗乐	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
944	台山市	广海镇	团村村委会	西华村污水处理设施	西华村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
945	台山市	广海镇	城北村委会	山背村污水处理设施	山背村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
946	台山市	广海镇	城北村委会	月明村污水处理设施	月明村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
947	台山市	海宴镇	东联村委会	海亭村污水处理设施	海亭村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
948	台山市	三合镇	新一村委会	江美村污水处理设施	江美	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
949	台山市	北陡镇	石蕉村委会	井头村污水处理设施	井头村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
950	台山市	深井镇	井西村委会	塘角村污水处理设施	塘角	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施

951	台山市	深井镇	沙湖村委会	锦湾村污水处理设施	锦湾	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
952	台山市	白沙镇	下屯村委会	歌巷村污水处理设施	歌巷村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
953	台山市	白沙镇	西村村委会	宁安村污水处理设施	宁安村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
954	台山市	白沙镇	龚边村委会	田三村污水处理设施	田三村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
955	台山市	白沙镇	龚边村委会	田二村污水处理设施	田二村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
956	台山市	白沙镇	龚边村委会	田一村污水处理设施	田一村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施
957	台山市	白沙镇	湖境村委会	虎四村污水处理设施	虎四村	资源化利用		不符合可采用资源化利用模式的村庄类型											2023年12月	拟建污水处理设施

附件4

台山市“一村一策”治理台账

序号	市（区）	乡镇	行政村	自然村	户籍户数	户籍人口	常住人口	地理位置[1]		人口聚集程度[2]	主要治理模式[3]	A4			B		C			重点区域情况		
								经度	纬度			拟纳入的城镇污水处理厂名称	是否已建成	建成或拟建成时间	初步拟采用治理工艺	拟执行排放标准	拟采用的资源化模式	拟选用主要受纳体类型	是否增加预处理或暂存设施	是否位于重点区域（属于	重点区域类别[6]	拟完成治理时间[7]
1	台山市	台城街道	白水	大岭厚村	52	161	150	112.768495	22.226363	B	B				接触氧化	二级				是	C	2022
2	台山市	四九镇	下茹	锦成村	37	141	28	112.823761	22.354786	C	C						D	水塘		是	C	2022
3	台山市	白沙镇	潮境	网地村	185	558	307	112.736556	22.301077	B	B				接触氧化	二级				是	C	2022
4	台山市	白沙镇	冲云	岭南村	27	118	65	112.779736	22.411159	C	B				接触氧化	二级				是	C	2022
5	台山市	冲蒌镇	稔坪	南潮村	16	78	40	112.799870	22.140435	C	B				接触氧化	三级				否		2022
6	台山市	冲蒌镇	西坑	南和村	36	133	60	112.794478	22.129698	C	B				接触氧化	二级				否		2022
7	台山市	斗山镇	莲洲	朝美村	32	145	129	112.490588	22.061607	B	B				接触氧化	二级				否		2022
8	台山市	斗山镇	其乐	三兴村	97	373	319	112.486031	22.044702	B	B				接触氧化	二级				否		2022
9	台山市	赤溪镇	铜鼓	钦头下村	66	287	110	112.918769	21.870968	B	C						D	水塘		否		2022
10	台山市	赤溪镇	铜鼓	龙颈村	138	696	450	112.918609	21.874578	A	B				接触氧化	二级				否		2022
11	台山市	赤溪镇	冲金	正金村	93	430	155	113.001476	21.929357	B	C						D	水塘		否		2022
12	台山市	赤溪镇	冲金	陈村	39	171	145	113.001766	21.929397	B	C						D	水塘		否		2022
13	台山市	端芬镇	山底	坑美村	85	301	288	112.754445	22.057859	B	B				接触氧化	二级				否		2022
14	台山市	端芬镇	山底	大元村	62	201	99	112.741324	22.069415	B	B				接触氧化	三级				否		2022
15	台山市	端芬镇	西廓	西廓村	97	380	320	112.744932	22.069454	B	B				接触氧化	二级				否		2022
16	台山市	端芬镇	隆文	冲表南村	35	179	120	112.636178	21.926879	B	B				接触氧化	二级				是		2022
17	台山市	端芬镇	隆文	冲表北村	34	154	134	112.636115	21.926879	B	B				接触氧化	二级				是		2022
18	台山市	海宴镇	河东	塘厂村	121	469	454	112.511497	21.832531	B	B				接触氧化	二级				否		2022
19	台山市	海宴镇	春场	东厂村	257	903	850	112.511456	21.832577	A	B				接触氧化	二级				否		2022
20	台山市	海宴镇	春场	中厂村	255	874	852	112.511467	21.832534	A	B				接触氧化	二级				否		2022
21	台山市	汶村镇	凤村	塘边村	119	389	150	112.273286	21.504717	B	B				接触氧化	二级				否		2022
22	台山市	深井镇	井东	朗东村	34	142	55	112.531867	21.938624	C	C						D	水塘		否		2022

23	台山市	深井镇	联和	泗门村	328	1488	710	112.441937	21.862398	A	B				接触氧化	二级				否		2022
24	台山市	北陡镇	陡门圩	许屋村	73	294	110	112.348827	21.716430	B	C						D	水塘		否		2022
25	台山市	川岛镇	塔边	欧新村	58	235	141	112.774912	21.630309	B	B				接触氧化	二级				否		2022
26	台山市	川岛镇	联南	南澳上高村	85	321	193	112.538217	21.609238	B	B				接触氧化	二级				否		2022
27	台山市	台城街道	石花	东安三村	45	190	196	112.815653	22.266699	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
28	台山市	台城街道	石花	东安四村	37	150	153	112.816957	22.267061	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
29	台山市	台城街道	石花	东安五村	38	163	80	112.815567	22.266515	B	C						D	水塘		是	C	2023
30	台山市	台城街道	石花	东遂村	28	110	65	112.819719	22.275237	B	C						D	水塘		是	C	2023
31	台山市	台城街道	礼边	三北村	47	184	178	112.771858	22.222549	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
32	台山市	台城街道	礼边	东盛村	46	180	164	112.770861	22.220999	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
33	台山市	台城街道	礼边	马尾湖一村	58	226	217	112.768435	22.226263	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
34	台山市	台城街道	礼边	马尾湖二村	46	173	162	112.767534	22.226074	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
35	台山市	台城街道	礼边	常安村	95	372	136	112.766826	22.215081	B	C						D	水塘		是	C	2023
36	台山市	台城街道	东坑	吉庆村	35	140	98	112.801051	22.285364	B	C						D	水塘		是	C	2023
37	台山市	台城街道	东坑	长兴村	100	371	132	112.801652	22.311054	B	C						D	水塘		是	C	2023
38	台山市	台城街道	三社	绍北村	29	115	110	112.732794	22.307619	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
39	台山市	大江镇	新大江	上林村	81	102	64	112.796846	22.379947	C	C						D	水塘		是	C	2023
40	台山市	大江镇	沙冲	上田村	44	177	84	112.779495	22.411025	C	C						D	水塘		是	C	2023
41	台山市	大江镇	大巷	渡头村	27	103	136	112.783190	22.407340	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
42	台山市	大江镇	大巷	山脚村	50	187	164	112.783974	22.406452	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
43	台山市	大江镇	石桥	现龙村	51	172	140	112.791967	22.324567	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
44	台山市	大江镇	石桥	斗山村	24	145	92	112.791585	22.390129	B	C						D	水塘		是	C	2023
45	台山市	大江镇	石桥	咀头村	37	169	95	112.790227	22.396076	B	C						D	水塘		是	C	2023
46	台山市	大江镇	陈边	福山村	42	165	93	112.815755	22.357221	B	C						D	水塘		是	C	2023
47	台山市	水步镇	下洞	树北村	44	170	63	112.715463	22.321808	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023

48	台山市	水步镇	大岭	新塘村	45	143	69	112.762435	22.401696	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
49	台山市	水步镇	长塘	华宁村	12	39	22	112.815474	22.303783	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
50	台山市	水步镇	长塘	泗乐村	28	104	48	112.806244	22.331411	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
51	台山市	水步镇	密冲	公义村	29	101	65	112.715471	22.321877	C	C						D	水塘		是	C	2023
52	台山市	水步镇	荔枝塘	渔业村	46	171	85	112.762447	22.401693	C	C						D	水塘		是	C	2023
53	台山市	水步镇	乔庆	溢塘村	44	143	105	112.815467	22.303709	B	C				接触氧化	二级				是	C	2023
54	台山市	水步镇	乔庆	西头坊	66	447	385	112.806286	22.331418	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
55	台山市	水步镇	罗边	和平村	44	215	115	112.828361	22.354546	B	C						D	水塘		是	C	2023
56	台山市	水步镇	新塘	上新塘	29	121	85	112.841011	22.307295	C	C						D	水塘		是	C	2023
57	台山市	四九镇	塘虾	田坑村	68	220	145	112.844009	22.226342	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
58	台山市	白沙镇	潮境	虎四村	28	101	86	112.733545	22.306754	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
59	台山市	白沙镇	下屯	歌巷村	42	154	115	112.796457	22.379411	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
60	台山市	白沙镇	西村	宁安村	32	123	110	112.779496	22.411077	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
61	台山市	白沙镇	龚边	田三村	45	180	121	112.783755	22.400347	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
62	台山市	白沙镇	龚边	田二村	55	198	138	112.734455	22.467445	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
63	台山市	白沙镇	龚边	田一村	19	74	63	112.791455	22.324709	C	B				接触氧化	三级				是	C	2023
64	台山市	三合镇	新一	江美村	101	323	174	112.791585	22.390129	B	B				接触氧化	二级				是	C	2023
65	台山市	三合镇	西华	新安村	46	75	30	112.655742	22.192789	C	C						D	水塘		是	C	2023
66	台山市	三合镇	联山	那洞村	66	250	104	112.727076	22.173794	B	C						D	水塘		是	C	2023
67	台山市	三合镇	温泉	松嘴村	44	277	110	112.756709	22.196107	B	C						D	水塘		是	C	2023
68	台山市	三合镇	联安	挨象村	27	136	91	112.616934	22.069772	B	C						D	水塘		是	C	2023
69	台山市	都斛镇	南村	山边	97	309	216	112.779497	22.411073	B	C						D	水塘		否		2023
70	台山市	都斛镇	南村	树下	55	205	144	112.783755	22.400342	B	C						D	水塘		否		2023
71	台山市	都斛镇	竞丰	中潮	90	328	230	112.734451	22.467445	B	C						D	水塘		否		2023
72	台山市	赤溪镇	铜鼓	大村	331	1449	1600	112.918809	21.870768	A	B				接触氧化	二级				否		2023

73	台山市	赤溪镇	长沙	格田村	92	480	132	112.918144	21.870729	B	C						D	水塘		否		2023
74	台山市	赤溪镇	长沙	狮岗村	57	255	108	112.918866	21.870785	B	C						D	水塘		否		2023
75	台山市	广海镇	城北	月明村	235	1043	390	112.800611	21.965803	B	B				接触氧化	二级				否		2023
76	台山市	广海镇	城北	山背村	283	1025	511	112.800289	21.964838	A	B				接触氧化	二级				否		2023
77	台山市	广海镇	团村	西华村	53	247	162	112.799131	21.965226	B	B				接触氧化	二级				否		2023
78	台山市	海宴镇	东联	海亭村	97	397	330	112.698050	21.556811	B	B				接触氧化	二级				否		2023
79	台山市	海宴镇	廓峰	西新村	460	1693	1432	112.554717	21.826652	A	A	海宴污水处理厂	是	2010.6						否		2023
80	台山市	海宴镇	廓峰	塘前村	434	1562	1462	112.556056	21.827228	A	A	海宴污水处理厂	是	2010.6						否		2023
81	台山市	海宴镇	廓峰	崩寺村	95	357	322	112.554845	21.825624	B	A	海宴污水处理厂	是	2010.6						否		2023
82	台山市	海宴镇	廓峰	亦是堂村	96	334	308	112.552923	21.825911	B	A	海宴污水处理厂	是	2010.6						否		2023
83	台山市	海宴镇	廓峰	东场村	291	1016	957	112.554956	21.826635	A	A	海宴污水处理厂	是	2010.6						否		2023
84	台山市	深井镇	河西	大斜二	49	161	121	112.491556	21.974395	C	B				接触氧化	二级				否		2023
85	台山市	深井镇	沙潮	锦湾	40	160	113	112.447909	21.862606	C	B				接触氧化	三级				否		2023
86	台山市	深井镇	井西	塘角	28	115	101	112.441949	21.862313	C	B				接触氧化	三级				否		2023
87	台山市	北陡镇	石蕉	井头村	52	166	106	112.340738	21.717966	B	B				接触氧化	二级				否		2023
88	台山市	冲蒌镇	稔坪	宁阳村	42	158	97	112.778579	22.085254	C	C						D	水塘		否		2024
89	台山市	冲蒌镇	三和	龙尾村	36	142	70	112.823218	22.135859	C	C						D	水塘		否		2024
90	台山市	冲蒌镇	白岗	永源村	42	159	90	112.835196	22.153068	C	C						D	水塘		否		2024
91	台山市	冲蒌镇	新屋	北就村	30	186	118	112.829990	22.135619	B	C						D	水塘		否		2024
92	台山市	斗山镇	唐美	唐岭村	69	303	143	112.473445	22.051477	B	C						D	水塘		否		2024
93	台山市	斗山镇	五福	那马村	52	175	136	112.473431	22.051401	B	C						D	水塘		否		2024
94	台山市	斗山镇	六福	松莲村	57	254	125	112.473489	22.051418	B	C						D	水塘		否		2024
95	台山市	斗山镇	大湾	晨光村	205	597	198	112.483031	22.044602	B	C						D	水塘		否		2024
96	台山市	斗山镇	秀墩	沙乔村	64	323	130	112.473455	22.051418	B	C						D	水塘		否		2024
97	台山市	斗山镇	莲洲	金塘村	18	87	52	112.494886	22.042641	C	C						D	水塘		否		2024

98	台山市	斗山镇	西乔	大美村	33	103	94	112.473424	22.051401	C	C						D	水塘		否		2024
99	台山市	斗山镇	那洲	平安村	35	145	133	112.483037	22.044639	B	C						D	水塘		否		2024
100	台山市	都斛镇	大纲	大宁	76	301	156	112.938526	22.058242	B	C						D	水塘		否		2024
101	台山市	都斛镇	坦塘	菠萝山	38	145	102	112.944511	22.064854	B	C						D	水塘		否		2024
102	台山市	都斛镇	都阳	莲塘	58	220	154	112.938565	22.058227	B	C						D	水塘		否		2024
103	台山市	端芬镇	海阳	永和村	34	153	102	112.900699	21.948803	B	C						D	水塘		否		2024
104	台山市	端芬镇	海阳	河略嘴村	32	155	96	112.911750	21.948838	C	C						D	水塘		否		2024
105	台山市	端芬镇	海阳	龙湾村	35	140	98	112.777959	22.033488	C	C						D	水塘		否		2024
106	台山市	端芬镇	山底	黄龙村	36	139	121	112.754171	22.059959	B	C						D	水塘		否		2024
107	台山市	端芬镇	山底	坂桂村	35	136	124	112.741382	22.069404	B	C						D	水塘		否		2024
108	台山市	广海镇	环城	芝麻园村	16	75	64	112.786063	21.953417	C	C						D	水塘		否		2024
109	台山市	广海镇	环城	北江村	20	102	77	112.786078	21.953432	C	C						D	水塘		否		2024
110	台山市	海宴镇	三兴	中安村	48	191	154	112.534709	21.822046	B	C						D	水塘		否		2024
111	台山市	海宴镇	三兴	围成村	50	194	126	112.534746	21.822002	B	C						D	水塘		否		2024
112	台山市	海宴镇	东联	鹤州村	95	385	173	112.685070	21.658019	B	C						D	水塘		否		2024
113	台山市	海宴镇	东联	麻山村	46	236	115	112.685002	21.658005	B	C						D	水塘		否		2024
114	台山市	海宴镇	东联	大边山村	58	244	175	112.628715	21.867005	B	C						D	水塘		否		2024
115	台山市	汶村镇	冲口	东二	38	128	78	112.447909	21.862606	C	C						D	水塘		否		2024
116	台山市	汶村镇	冲口	西六	45	184	90	112.441949	21.862313	C	C						D	水塘		否		2024
117	台山市	深井镇	小江	官冲	84	323	84	112.410206	21.974913	C	C						D	水塘		否		2024
118	台山市	深井镇	康华	洞尾	42	183	80	112.510636	21.928387	C	C						D	水塘		否		2024
119	台山市	深井镇	沙湖	坭桥	88	330	150	112.510695	21.928334	B	C						D	水塘		否		2024
120	台山市	深井镇	龙岗	五味	57	228	80	112.461755	22.085523	C	C						D	水塘		否		2024
121	台山市	川岛镇	三洲社区	大江村	91	385	195	112.576541	21.644705	B	C						D	水塘		否		2024
122	台山市	川岛镇	水平	南角村	42	142	77	112.576537	21.644725	C	C						D	水塘		否		2024

123	台山市	川岛镇	沙堤	稔坪	96	354	169	112.774985	21.630307	B	C						D	水塘		否		2024
124	台山市	川岛镇	茫洲	茫头村	62	239	103	112.458976	21.684745	B	C						D	水塘		否		2024
125	台山市	冲蒌镇	达材	西就村	30	124	85	112.727830	22.173639	C	C						D	水塘		否		2025
126	台山市	冲蒌镇	西坑	横坑村	26	161	73	112.795599	22.150459	C	C						D	水塘		否		2025
127	台山市	冲蒌镇	新围	安围村	29	150	86	112.795637	22.109391	C	C						D	水塘		否		2025
128	台山市	冲蒌镇	伞塘	锦元村	76	323	168	112.835196	22.153068	B	C						D	水塘		否		2025
129	台山市	冲蒌镇	伞塘	宅安村	39	188	120	112.836184	22.155404	B	C						D	水塘		否		2025
130	台山市	端芬镇	西头	深水村	44	151	114	112.754302	22.047688	B	C						D	水塘		否		2025
131	台山市	端芬镇	西头	维新村	12	33	12	112.751894	22.036042	C	C						D	水塘		否		2025
132	台山市	端芬镇	西头	上园村	32	116	98	112.918809	21.870768	C	C						D	水塘		否		2025
133	台山市	端芬镇	西头	下园村	34	142	110	112.752528	22.051096	B	C						D	水塘		否		2025
134	台山市	端芬镇	那泰	大岭村	71	285	130	112.745813	22.027439	B	C						D	水塘		否		2025
135	台山市	端芬镇	那泰	六家村	39	175	98	112.741373	22.030120	B	C						D	水塘		否		2025
136	台山市	端芬镇	那泰	河洋村	16	56	46	112.759634	22.032407	C	C						D	水塘		否		2025
137	台山市	端芬镇	那泰	大联二村	30	117	68	112.752528	22.051096	B	C						D	水塘		否		2025
138	台山市	端芬镇	西泽	帝临村	111	104	75	112.727861	22.081954	C	C						D	水塘		否		2025
139	台山市	端芬镇	庙边	永乐村	61	216	122	112.717542	22.086905	C	C						D	水塘		否		2025
140	台山市	端芬镇	庙边	黎寸村	63	244	121	112.718143	22.089172	B	C						D	水塘		否		2025
141	台山市	端芬镇	隆文	坪山村	36	161	120	112.586120	21.922862	B	C						D	水塘		否		2025
142	台山市	端芬镇	隆文	老村	36	164	98	112.623553	21.936238	B	C						D	水塘		否		2025
143	台山市	端芬镇	隆文	大朗村	36	141	89	112.636116	21.926873	B	C						D	水塘		否		2025
144	台山市	端芬镇	隆文	高田岭村	25	144	112	112.603297	21.940537	B	C						D	水塘		否		2025
145	台山市	端芬镇	三洞	隐洞村	21	87	80	112.683853	21.934390	C	C						D	水塘		否		2025
146	台山市	广海镇	广海城	冲南村	38	146	106	112.786058	21.953474	B	C						D	水塘		否		2025
147	台山市	广海镇	城北	东升	36	115	98	112.786029	21.953467	C	C						D	水塘		否		2025

148	台山市	汶村镇	斐	东六	29	108	176	112.273779	21.504707	B	C						D	水塘		否		2025
149	台山市	汶村镇	斐	东七	56	235	138	112.274274	21.504511	B	C						D	水塘		否		2025
150	台山市	汶村镇	斐	西	68	240	153	112.514872	21.843323	B	C						D	水塘		否		2025
151	台山市	汶村镇	五乡	平坑	40	100	75	112.452759	21.890352	A	C						D	水塘		否		2025
152	台山市	深井镇	河东	李坑厂	36	174	97	112.514872	21.843323	B	C						D	水塘		否		2025
153	台山市	深井镇	江东	那赤	39	182	108	112.432749	21.953738	B	C						D	水塘		否		2025
154	台山市	深井镇	井东	新北	37	168	95	112.432786	21.953719	C	C						D	水塘		否		2025
155	台山市	深井镇	大洞	桥仔头	60	235	114	112.273779	21.504707	C	C						D	水塘		否		2025
156	台山市	深井镇	大洞	长江	82	300	120	112.445532	21.998852	B	C						D	水塘		否		2025
157	台山市	北陡镇	寨门	担水坑村	45	198	158	112.401614	21.783472	B	C						D	水塘		否		2025
158	台山市	北陡镇	寨门	北楼村	88	307	165	112.388182	21.800767	B	C						D	水塘		否		2025
159	台山市	北陡镇	沙咀	坑赖村	28	113	110	112.334945	21.723468	B	C						D	水塘		否		2025
160	台山市	北陡镇	小洞	叶坑村	28	126	108	112.348892	21.716451	B	C						D	水塘		否		2025
161	台山市	川岛镇	山咀	大海村	49	195	117	112.776906	21.721666	B	C						D	水塘		否		2025
162	台山市	川岛镇	联南	东湾大澳村	61	215	129	112.538238	21.609219	B	C						D	水塘		否		2025

填写说明：

1.地理位置填写自然村最主要的人口聚集区域的坐标，采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）

2.人口聚集程度按照以下规定填写相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低

3.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式；

4.纳厂模式中，如污水处理厂尚未建设，则名称和建设时间按“**污水处理厂（拟建）”、“**年**月（拟建）”形式填写；

5.资源化利用模式中，拟采用的资源化利用形式包括：A.接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用；B.接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理；C.就地回用于房前屋后“四小园”浇施；D.接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳；E.输送到农田灌溉系统浇施；F.其他适宜地方特色的资源化利用模式，

资源化利用拟选用的主要受纳体可填写农田、林地，草地、水塘等，填写格式为“农田（**亩）”。消纳情况可填写，A.“已完成”、B.“完善污水收集灌区”、C.“配套污水存储设备”、D.“配套污水输送工具”、E.“受纳体生态改造”

6.重点区域类别按以下规定分别填写序号：A.乡镇政府所在地、B.中心村、C.水源保护区、D.城乡结合部、E.黑臭水体集中区域、F.旅游风景区、G.美丽乡村风貌示范带，重点区域重叠时候可以填写多个序号，H.其他地市任务应当列入重点区域的村庄；如：“ABC”

7.拟完成治理时间，根据省、市下达的治理目标要求，将各个自然村的治理时序分解至2021年、2022、2023、2024、2025和2025以后。

附件 5

台山市主要推进模式及建设、运维资金估算统计表

序号	市（区）	项目实施单位（部门）	工程推进模式 2	新建工程资金估算 3		提升改造工程资金估算 4		运维资金估算			资金合计	主要资金筹措方式 6	备注
				纳入城镇污水处理厂工程	新增污水处理设施工程（含配套管网）	管网修复工程	设施改造工程资金估算	运维主要模式	处理规模合计（吨）	运维资金估算 5			
	台山市			400 万元	5500 万元	/	/		1300 吨/日	205 万元	6105 万元		2022-2025 年
①	台山市	市水利局	PPP 项目连片推进	/	1500 万元	/	/	企业运维	500 吨/日	45 万元	1545 万元	社会资本	2022 年
②	台山市	镇政府		400 万元	2400 万元	/	/	镇府运维	800 吨/日	80 万元	2880 万元	地方财政	2023 年
③	台山市	镇政府		/	800 万元	/	/	镇府运维	/	40 万元	840 万元	地方财政	2024 年
④	台山市	镇政府		/	800 万元	/	/	镇府运维	/	40 万元	840 万元	地方财政	2025 年

1.项目实施单位主要指落实工程建设的政府部门或组织，如：县级职能部门（具体单位名称）、镇政府、街道办、村（居）委会等

2.工程推进模式主要指工作开展的形式或依托载体，如："PPP 项目连片推进"、"美丽乡村建设"、"供排水一体化"、"农民工匠承建"、"以工代赈"等；

3.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000 元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500 元/人；

4.提升改造工程资金估算需按照实际工程量测算，工程单价需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：污水管网延伸（新建），500-1000 元/米，管网修复则需结合管网损坏程度和修复要求，可按照新建费用的 20-60%测算，即 100-600 元/米；设施重建工程，4000-20000 元/吨；设施修复改造工程则需结合改造内容和要求内容，但不得超过重建工程费用。

5.企业运行维护费按设计规模 30m³/d 以下的设施费用为 8710-16050 元/（个·年），30-100m³/d 的设施按 16300-26630 元/（个·年），100-200m³/d 的设施按 26930-40590 元/（个·年），大于 200m³/d 的设施按 40800-52400 元/（个·年）

6.主要资金筹措方式如："地方财政"、"涉农资金统筹"、"中央和省专项资金"、"银行借贷"、"地方债券"、"社会资本"、"使用者付费收费"等。